

安全专项监理例会

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-AQ-012

工程名称： 华能共和 5 万千瓦风电项目				编号：JXM8-JL-AQ-012	
会议地点	华能共和风电项目部	会议时间	2019 年 08 月 19 日		
会议主持人	刘士发				
会议主题：	项目安全文明施工例会。				
上次会议问题落实情况：升压站班组、道路班组、风机基础班组施工人员信息已上报；现场洒水车已进场；班前站班会已落实，已对各班组进行安全技术交底；现场临时用电已派专人负责安装配电箱粘贴警示标志；电线、电缆已穿管敷设；各班组所有车辆进入施工现场必须有车辆通行证已执行，车辆通行证已下发至各班组；上报升压站进场施工人员身份证信息、及人员花名册已完成；升压站安全文明展示区施工已完成。					
本次会议内容：					
一、施工单位					
本周安全文明施工情况：					
1、施工人员按照要求配置安全防护用品，进行三级安全教育培训；安全文明展示区施工完成；班前站班会检查。					
下周安全文明施工情况：					
1、做好新进人员入场前安全教育培训工作，统计人员花名册，确保人员受控；督促每日进行班前站班会。					
二、监理单位					
1、每天的班前站班会一定要有重点，把每天工作需要注意的要点、安全，向施工人员进行交待到位；					
2、施工单位明天落实委任安全员事宜，若仍未落实完成，将进行经济考核。					
3、施工道路灰尘较严重，未采取相关措施，洒水车应每天不定时对路面进行洒水。					
4、班前站班会时要求对施工人员安全帽等防护用品的正确佩戴进行交底。					
5、要求洒水车洒水时增加洒水次数及洒水量。					
6、各施工队伍安全员的配备，目前风机基础、道路施工班组未配备安全员，要求各施工班组设置常驻安全员。					
7、现场发现道路砂石料运输车行驶速度过快，存在安全隐患，要求对运输车司机进					

行安全交底，行驶速度控制在 15km/h 内。

三、建设单位

1、现场 16#-20#风机基坑防尘网、安全标识牌何时进场？机械报备何时上报？施工班组上报的资质有无保险、体检证明？施工班组劳务合同未上报，以上问题周三前落实完成，若未完成将进行经济考核。

2、上周二发现 6#风机基坑防护围栏倾倒，要求施工单位进行整改，但至今仍未整改。

3、临时用电上周监理单位要求电线必须穿管、埋地，虽现场电线已穿管，但仍未埋地；施工人员必须要有电工证，严禁无证作业，同时随身携带万用表及电笔。

4、施工人员高空作业必须要佩戴安全带。

5、安全文明施工：现场施工人员未正确佩戴安全帽及安全带，之后一经发现将进行考核；安全防护用品一定要备齐。道路深坑、临边防护标识牌尽快落实，本周内全部完成，若周日检查未完成将进行经济考核。道路洒水养护事宜：要求只要有车辆通过的地方必须洒水，保证路面不起灰尘，目前最主要的两条路：20#风机至 14#风机路段、前往 110kV 升压站路段，这两个工作面各派洒水车进行洒水。综合楼安全文明施工本周内全部整改完成。生活区、办公区临时用电、消防器材配置施工单位进行自检，监理近期组织开展专项安全检查。

6、道路围栏临时门施工单位加强管理，对暂不施工的道路栅栏门进行关闭，以后各单位车辆进出时自觉开关门；所有车辆必须要有车辆通行证，若安全员检查发现进出车辆没有车辆通行证，遗留影像资料，进行经济考核。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 08 月 19 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全专项监理例会会议签到表

日期: 2019.8.19

项目名称: 华能共和5万千瓦风电项目

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙海平	华能		
李 强	华能		
李 强	华能		
侯甲伟	山东电建三.		
李 江	华能电力建设集团.		
杨明辉	山东电建三公司.		
王 浩	山东电建三公司.		
郭云超	山东电建三公司.		
吴 宁	山东电建三公司.		
郭发春	青海盛拓建设		18053271928
李 强	山东电建三公司.		
史 强	正德工程监理	总 监	18735246356
郭瑞卿	正德工程监理	安 全	1763556299.
李 强	正德工程监理	安 全	13460988398
王 强	华能		
刘 强	正德工程监理	总 监	13763611767
刘 强	正德工程监理	资料员	18297909712

