

## 安全专项监理例会

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: JXM8-JL-AQ-013

会议地点	华能共和风电项目部	会议时间	2019 年 08 月 26 日
会议主持人	刘士发		
会议主题:	项目安全文明施工例会。		

上次会议问题落实情况: 每天的班前站班会把每天工作需要注意的要点、安全, 向施工人员交待到位, 已执行完成。安全员已落实项目部安全员魏守斌; 升压站安全员杨军; 风机基础安全员曾志明; 道路安全员徐延林; 要求洒水车洒水时增加洒水次数及洒水量, 已执行。临时用电监理单位要求电线必须穿管、埋地, 虽现场电线已穿管, 但仍未埋地; 施工人员必须要有电工证, 严禁无证作业, 同时随身携带电笔, 已完成。施工人员高空作业要佩戴安全带已执行。现场施工人员安全防护用品、道路深坑、临边防护标识标牌、道路洒水防尘已执行。综合楼安全文明施工本周内全部整改完成。生活区、办公区临时用电、消防器材配置施工单位进行自检已执行。对业主下发的安全、质量、进度管理制度已组织进行学习。110KV 升压站安全文明施工情况正在落实, 风机基础标识标牌、临边防护、机位牌正在制作。下发的整改通知单逐条进行整改, 并按期进行回复, 已执行。道路围栏临时门过往车辆自觉开关, 暂不施工区域临时门进行关闭, 已按要求执行。所有进场车辆必须要有车辆通行证, 已执行。

本次会议内容:

### 一、施工单位

本周安全文明施工情况:

- 1、施工人员已按要求配置安全防护用品, 进行三级安全教育培训;
- 2、对施工现场进行安全检查;
- 3、升压站全体人员进行体检并对全体施工人员进行心肺复苏教学。

下周安全文明施工情况:

- 1、严格依照图纸规范要求及各项施工方案、安全技术交底, 现场监督管理等措施进行质量控制;
- 2、对新进人员入场前安全教育培训, 统计人员花名册, 确保人员受控。
- 3、对各施工班组生活区进行安全检查, 排除隐患。
- 4、督促每日进行站班会。

## 二、监理单位

- 1、35kV 集电线路基础开挖完成，安全防护工作要及时进行；防尘网覆盖及安全警示牌安装工作要随着基坑开挖同时进行。
- 2、要求现场施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。
- 3、升压站钢筋加工棚存在漏雨问题，部分未覆盖的钢筋存在锈蚀现象；生锈的钢筋在使用前必须进行除锈，同时加强钢筋棚的防雨措施。
- 4、风机基础加工区按照要求尽快完善安全文明施工工作；
- 5、施工单位周三落实完成风机基础防护及安全文明施工工作，若按期未落实完成，将进行经济考核。
- 6、进出施工现场要及时关闭临时移动门，同时发现存在损坏的移动门及时修缮或更换。
- 7、近几天下雨道路扬尘有所改善，但不下雨洒水车要持续洒水施工。
- 8、升压站综合楼脚手架要求按照规范进行搭设。
- 9、下发的安全监理通知单必须根据现场逐条进行整改，整改完成后进行回复，之后将逐条进行检查；
- 10、现场机械驾驶人员一定穿戴反光马甲及安全告知卡，驾驶室内配备安全帽；
- 11、综合楼脚手架搭设要考虑临边防护及上人通道；
- 12、风机基础、35kV 集电线路施工区域设置吸烟区并配置灭火器。



## 三、建设单位

- 1、本周监理单位组织各单位开展安全专项检查，检查结果监理单位以通报或通知单形式下发并要求整改；
- 2、监理单位至少每月组织开展一次安全大检查；
- 3、施工方对各施工班组要严格要求，监理发现的问题及时进行整改；
- 4、安全大检查一定要注重员工宿舍用电有无私搭乱接现象。

主送单位	中国华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年08月26日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全专项监理例会会议签到表

日期：2019.08.26

项目名称：华能共和5万千瓦风电项目

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王生林	华能		
王海峰	华能		18053270383
李子波	SepcoⅢ		18053270369
侯伟伟	SepcoⅢ		18053270092
冯国红	华能		
刘纯平	SepcoⅢ		18053270132
王洪川	SepcoⅢ		18053270133
吴平	SepcoⅢ		18053270281
李平	SepcoⅢ	电气	18053270281
魏利平	SepcoⅢ	HSE	18053270688
KY管理组	工程监理	经理	18397903712
张立强	正衡监理	经理	18635246301
郭瑞卿	正衡监理	安全	17635564299
李彦红	正衡监理	总监	13460958398
��士发	正衡监理	总监	13763611767
王勇	华能		

