

安全专项监理例会

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目 编号：FGH01-JLAQ-ZLX-014

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目		编号：FQH01-JLQJ-ZLX-01	
会议地点	华能共和风电项目部	会议时间	2019 年 09 月 02 日
会议主持人	刘士发		
会议主题：	项目安全文明施工例会。		
上次会议问题落实情况：35kV 集电线路基础开挖，防尘网覆盖及安全警示牌安装工作已执行；升压站钢筋加工棚存在漏雨问题，部分未覆盖的钢筋存在锈蚀现象；生锈的钢筋在使用前必须进行除锈，同时加强钢筋棚的防雨措施已执行；风机基础加工区安全文明施工已整改，钢筋材料已进场；已落实周三完成风机基础防护及安全文明施工工作；进出施工现场要及时关闭临时移动门，同时发现存在损坏的移动门及时修缮或更换已执行；升压站综合楼脚手架要求按照规范进行搭设已整改；下发的安全监理通知单必须根据现场逐条进行整改，整改完成后进行回复，之后将逐条进行检查；现场机械驾驶员一定穿戴反光马甲及安全告知卡，驾驶室内配备安全帽；综合楼脚手架搭设要考虑临边防护及上人通道已完成；本周监理单位组织各单位开展安全专项检查，到时候监理单位下发通报或通知；后期每月要开展一次安全大检查已执行；安全大检查一定要把宿舍接线、安全都要检查已执行。			
本次会议内容：			
一、施工单位			
本周安全文明施工情况：			
1、对施工现场及各班组生活区进行安全大检查。			
下周安全文明施工情况：			
1、对新进人员入场前安全教育培训，统计人员花名册，确保人员受控。			
2、督促每日进行站班会。			
二、监理单位			
1、洒水车每天进行道路洒水，方案报审做详细后再上报，方案内容前后要一致。			
2、要求现场施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。			
3、风机基础临边防护需完善，35kV 集电线路加强安全管理；同时开展多个工作面时必须安装安全标识牌；集电线路混凝土浇筑时，走道板搭设需两侧设置架管防护。			
4、风机基础、35kV 集电线路施工区域设置吸烟区并配置灭火器。			
三、建设单位			
1、铁塔周围设置硬防护、防护围栏；现场强调登高作业或在高处施工必须佩戴安全带，正确配电			

安全帽：施工用电注意用电安全。			
2、35kV 集电线路铁塔基础浇筑存在较多问题：施工人员未佩戴安全带、无操作平台、周围无硬防护，要求施工单位尽快整改完善，同时要求现场施工作业面上禁止吸烟。			
3、8月30日进行安全大检查，要注意做好闭环工作，检查出的缺陷要求限期进行整改，整改完成后上报总结。			
主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年09月02日

注 会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



