

现场进度、安全、质量专项会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JL-ZT-004

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019.10.08、11:00
会议主持人	孙岩冰		
会议主题：关于现场进度、安全、质量事宜			
本次会议内容： 1、要求山东电建三公司核实所有分包合同及付款。 2、抢工期进场材料核监理对清楚，要有总体安排；抢进度同时必须兼顾质量和安全；增加钢筋后台加工人员及机械；风机基础浇筑重新进行技术交底。 3、10月20日前按合同约定所有土建工程完成，若未完成则根据《华能共和太阳能发电有限公司5万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》考核。 4、关于现场出现的质量问题，需召开专项会议；施工质量、安全文明内在外在都要有保证。 5、15#风机浇筑必须核实收面人员，收面人员若不到位，则不能浇筑。 6、山东电建三公司项目执行经理许强已于10月02日脱岗，但共和华能太阳能发电有限公司未收到相关人员变更信息，请山东电建三公司总部来人落实项目组织机构及项目经理任命。 7、风机基础现场部分人员未佩戴安全帽、安全带；现场有部分人员吸烟；风机基础现场垃圾、残土清理干净。 8、110KV升压站现场垃圾需及时清理；部分人员未佩戴安全帽、安全带；现场有部分人员吸烟；装载机违规上料；装载机料斗站人；山东电力建设第三工程有限公司现场管理人员到岗不尽责，请加强管理。 9、电缆沟盖板质量较高，需提前预制完成。 10、吊装施工方案需再次调整更加完善。 11、设备出货催缴人员落实到位，确认供货清单及时间。 12、监理单位每天对施工作业人员清点。 13、不要让道路影响材料进场。			
主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019.10.08

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

项目名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

日期: 2019.10.08

[illegible]