

第三十三次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JL-ZLX-033

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2020 年 1 月 6 日 14:00
会议主持人	刘士发		
会议主题：第三十三次监理例会			
上次会议问题落实情况：2019 年 12 月 30 日现场发现仍有 8 人未戴安全帽，会后将进行双倍考核；施工单位需加强安全管理，已执行；2019 年 12 月 29 日施工单位只上报主变安装电气强制性条文执行记录表，施工单位仍需上报剩余资料；已进场电气安装人员未进行三级安全教育，其人员资质上报较少，不符合现场实际施工需求，仍存在无证施工问题，要求施工单位立即整改，正在整理中；鉴于竣工资料要求一正一副，现要求竣工资料正本必须是原件，副本必须盖红章，同时要求施工单位签字、盖章后，再上报监理单位，已执行；现场施工人员需正确佩戴安全帽，高处作业时佩戴安全带，穿反光马甲；施工现场采取取暖保温措施的旁边配置足够数量的灭火器，已整改；主变油池内多余的油尽快清理，尽快采购鹅卵石进场，做好防腐工作，已执行；现场高空作业施工时，必须要有管理人员进行监督、指挥，避免发生安全事故，已执行。 施工现场仍就存在电缆浪费问题，未经业主同意，私自使用 20m 的 4×4²电缆用于卷扬机电源；施工单位需做好 UPS 充放电记录；主变注油前、注油后及时送检，且尽快出具检测报告；真空泵何时进场？中控室穿线管前移工作尽快完成；施工单位要加强电气安装人员的管理力度，严格管理，已执行；施工单位需做好风机塔筒、主机、轮毂吊装前的技术交底工作，并且于 2020 年 1 月 10 日前编制完成每台风机详细吊装方案及吊装预案（包括天气预测）上报业主，正在执行中；升压站现场工作面垃圾未清理，施工单位需尽快清理完成，保持现场卫生清洁，改善施工环境，安全文明施工仍需完善；综合楼内门、窗等卫生清理需尽快完成，已安排施工队伍对升压站周围垃圾再次进行清理；质量监检整改回复工作已基本完成，部分需要报审的资质、测量员资质、试验报告资质等未报审，施工单位需尽快完善，已完善；综合楼施工人员住宿用电不规范，插板未固定，电热毯等取暖设备电源未断电，未做到人走断电，卫生杂乱较差，材料存放在住宿区，存在安全隐患；现场施工人员未正确佩戴安全帽，未悬挂安全警示标识牌，进场道路未安装限速牌；现场所有的动火区域必须配备灭火器；安全费用投入情况未上报监理、建设单位，施工单位尽快上报；华能安监部安全检查提出的问题，尽快整改落实，正在整改落实中；施工单位尽快梳理春节前后的施工安排；综合楼地暖未严格按照图纸施工，施工单位尽快出具解决方案；现场检查发现水泵房电暖器悬挂高度与图纸不符，施工单位尽快安排人员进行返工，同时核实电气楼电暖器悬挂高度；综合楼、电气楼、危险品库房的爬梯安装，未按图纸进行施工，要求施工单位尽快整改完成，已整改完成；后期所有的进度结算，施工单位必须要有依据；所有分部分项报验结算，材料报审、工程验收必须全部做完，监理单位签			



字后才能给予结算。施工单位每月 20 日前上报下月的工程量结算计划，已执行。

本次会议内容：

一、施工单位

1、本周工作完成情况：电缆敷设完成 100%，二次接线完成 90%；HGIS 设备安装完成 100%；SVG 设备安装完成 100%；打井完成 50%；HGIS 就位及安装完成 80%；二次接线完成 80%。

2、下周计划：电缆敷设完成 100%，二次接线完成 100%；HGIS 设备安装完成 100%；SVG 设备安装完成 100%；深井打井完成 70%；二次凿毛完成 50%。

3、质量计划：

升压站土建：水泵房设备安装质量监督，水井打井过程监督管控。

升压站电气：设备到场卸车检查设备是否有破损缺件，严格做好物资管理任务，HGIS 设备安装按照图纸及线管规范进行安装。

4、控制措施：

严格依照图纸规范要求及各项施工方案、安全技术交底，现场监督管理等措施进行质量控制。

5、下周安全生产、文明施工安排

1) 对新进人员入场前安全教育培训，统计人员花名册，确保人员受控。

2) 督促各施工单项每日进行站班会。

二、监理单位

1、现场发现仍有施工人员未佩戴安全帽，施工单位需加强安全管理。

2、已进场电气安装人员未进行三级安全教育，其人员资质上报较少，不符合现场实际施工需求，仍存在无证施工问题，要求施工单位立即整改；施工单位仍需上报剩余电气强制性条文执行记录表。

3、消防水池蓄水试验施工时需做好保温措施，防止冻裂管道；施工单位尽快出具风机基础二次灌浆已送检试块试压检测报告；风机基础二次灌浆施工施工单位需上报施工计划，落实灌浆材料进场具体时间。

4、主变油池内多余的油尽快清理，尽快采购鹅卵石进场，钢筋网做好防腐工作。

5、监理通知单从编号 032 至 044 至今未回复，请施工单位尽快回复完成闭环。

6、现场施工人员需正确佩戴安全帽；高处作业时佩戴安全带，穿反光马甲；施工现场采取取暖保温措施的旁边配置足够数量的灭火器，施工单位需加强安全管理；为确保本项目春节期间安全度过，施工单位需将春节期间值班人员名单上报业主审核，现场做好安全防火防盗、成品及半成品归拢入库和门窗、通道封堵落锁工作。

三、建设单位



1、主变注油前、注油后及时送检，且尽快出具检测报告；中控室穿线管前移工作尽快完成；施工单位要加强电气安装人员的管理力度，严格管理。

2、施工单位需做好风机塔筒、主机、轮毂吊装前的技术交底工作，落实完成年后风机吊装施工事宜。

3、现场停工前升压站室内外所有垃圾必须清理干净，施工单位需尽快清理完成，保持现场卫生清洁，安全文明施工仍需完善；升压站所有安装完成的门、窗必须落锁。

4、升压站所有照明、监测监控确保春节期间正常运行，监控部位安全无死角，现场遗留的电缆等物资需集中保存，在设备存放区设置网围栏，加强物资防护；施工单位需安排人员加强风电场区巡查力度，加大物资安全管理，做好物资清点工作，做好安全防火防盗工作落实到位。

5、施工单位尽快梳理春节前后的施工安排；对升压站已施工完成的综合楼、电气楼、危险品库房、水泵房等进行消缺，要求施工单位尽快消缺整改完成。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020年1月7日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



