

第三十五次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JL-ZLX-035

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2020 年 3 月 16 日 15:00
会议主持人	刘士发		
会议主题：第三十五次监理例会			

本次会议内容：

一、施工单位

1、近期人员进场情况，施工单位，吊装人员 12 人、风机接地人员 3 人、集电线路 5 人、项目部管理人员 6 人、正在隔离的工人 13 人。

2、近期工作情况，主吊、辅吊、臂杆已进场，19 日之前具备吊装条件。

3、风机接地情况，因为吊装之前需要接地全部完成，风机接地材料已到场，下午就已经开始进行接地安装焊接。

4、二次灌浆人员，风机基础灌浆人员，19 日之前全部到场，14#风机先施工，材料计划一周内到场。

5、目前 9 台风机基础二次灌浆已完成。

6、春节前后，吊装人员和机械有所变动，人员资质、机械资质需重新上报。

7、20#风机的标养试块、同养试块、螺栓报告，实验结果已出具，并且合格，20#、19#、18#风机实验结果已出具。

8、防疫情况，按照要求，口罩、温度计、酒精、消毒液、隔离衣，都已准备好。

9、按照要求，20 日首次吊装，在吊装附近路口设卡。

二、监理单位

1、现场部分工人未戴口罩、未戴安全帽，口罩、安全帽要正确佩戴。

2、因为疫情，一定要如实记录、汇报外来人员的实际情况。

3、6 月 30 日之前并网发电，所以根据现场实际情况编制可行性施工进度计划。

4、因为人员变动，有新进场人员，所以要进行三级安全教育培训、考试，不少于 24 学时，还要进行安全技术交底。

5、打井、电气楼内室内瓷砖、消防水池蓄水试验、升压站内场内道路、风机基础二次灌浆等遗留未施工项目，落实具体时间早日完成。

6、方案与现场实际不符的需及时更新、报审，做到现场施工与方案一致。

7、在吊装工作前，设置拉警戒线、贴警戒标识牌、配备灭火器，施工工人必须带好安全帽、安全带、

防滑鞋等准备工作全部到位，如发现未按规定执行，将不允许进行吊装工作。

8、现场要绿色施工，要做到工完料尽场地清，不要干完活垃圾满地是。

9、塔筒吊装卸货未按照方案二台吊机同时吊装施工，现场只使用一台吊机；塔筒卸货时要求使用沙袋垫起塔筒，现场只是散土垫着。

10、吊装作业前施工单位必须要开吊装作业票，进行审批后方可进行吊装作业。

11、车辆进入施工现场后，必须停在安全警戒线以外，不能停在吊装平台上；禁止牛羊进入吊装现场。

12、现场施工资料，及时报验，要与施工现场进度保持同步。

13、塔筒进场后，有掉漆、弄脏的，及时和供货厂家联系，该补的补、该刷的刷、该清的清；塔筒、机舱、轮毂等设备的成品保护，有些欠缺，有些塔筒、机舱、轮毂内已进沙土，安装前需清扫干净，做好成品保护。

三、建设单位

1、春节后，监理单位、施工单位，人员有所调整，重新编制组织机构，今天上报完成。

2、安全标识牌、警示牌需业主认可后，方可采购，抓紧落实。

3、消防水池蓄水试验、方案，抓紧完成，报监理审批。

4、疫情防护是我们每个人的责任，外来人员的资料真实，信息提前报备，人员进场前需报业主，人员进场信息及时更新发布到防疫群内，让所有人都知道。现场施工人员均需佩戴口罩，进入现场的施工人员，包括外来货车司机等人员；物资储备口罩、温度计、84消毒液、酒精、手套、防护服等物资储备需充足且合格，满足使用。

5、现场文明施工，先把15#-20#风机的工作面清理出来，包括垃圾、管子、水泥试块，道路及附近也要做好清理，文明施工要在周四之前清理干净完成。

6、二次灌溉施工滞后的严重性，前面已说过很多次，材料和人员尽快进场，不要影响工期。满足二次灌溉条件后，再讨论施工顺序，提前准备保温设施。

7、吊装的施工准备包括施工技术交底、现场要做的安全警戒、现场的垃圾要清理掉，警戒带、警戒牌，立再施工现场，并张贴吊装安全事项。

8、需要成立一个吊装组织机构，要求吊装组织机构内部完善职责，各司其职，要求打印出来，要求张贴再现场的标识牌上；18日下午两点半进行安全技术交底，施工单位如需提前，也可以提前。

9、吊装资料、验收资料、资质报验等工作要在吊装之前完成，。

10、水井施工尽快完成。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020年3月16日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2020.3.16.

[illegible]