

第七次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-007

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、07、08、13:00
会议主持人	刘士发		
会议主题：第七次监理例会会议			
上次会议问题落实情况：主要进出口安装活动栅栏工作未完成；施工单位对现场道路、风机吊装平台施工产生的所有工程量的统计已上报。			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、本周工作完成情况：场内道路、吊装平台清表施工全部完成；围栏门立柱安装 5 套；围栏门安装 4 套。			
2、下周计划：围栏门安装全部完成；砂石料、压路机进场；继续做好新进人员入场前安全教育培训工作，确保人员受控。			
二、监理单位			
1、基准点、风机机位复核工作已完成，现场已保留复核影像资料，并编制复核记录。			
2、现场检查发现施工单位未完成道路进出口安装临时移动门工作，现要求施工单位尽快完成临时移动门安装工作。			
3、施工单位站班会制度要尽快落实。			
4、查看下发的综合办公楼图纸，发现图纸不全且问题较多。			
5、后续进行道路压实施工，砂石料报验要尽快确定试验单位，及时送检。			
三、建设单位			
1、关于升压站事宜：施工单位抓紧确定升压站施工队伍，要求本周施工队伍必须进场，最迟下周一进行升压站基础开挖施工。			
2、后期升压站施工，各单位要加强安全防护工作，开挖的地方要做好硬防护及安全标识牌安装工作。			
3、施工单位要尽快解决砂石料问题，及时进场。			
4、目前道路、风机吊装平台施工已基本结束，近期我们将组织政府进行量地工作，要求施工单位做好政府量地的前期准备工作。			
5、关于临建事宜：施工单位要尽快做好旗杆安装及地面平整工作。			



6、抓好现场安全工作，各单位要做好安全管理工作。

7、审核施工单位上报的道路及吊装平台施工工程量的统计，发现诸多问题，要求施工单位进行整改，将道路施工与吊装平台施工分开、分段上报，最后上报预施工的工程量。

8、一级进度计划已下发各单位，施工单位需尽快上报二级进度计划。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019、07、09

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第七次监理例会

会议签到表

项目名称：华能共和5万千瓦风电项目

日期: 2019.07.08

[illegible]