

第九次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-009

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、07、22、17:00			
会议主持人	刘士发					
会议主题：第九次监理例会会议						
上次会议问题落实情况：主要进出口围栏门立柱、移动门、铁丝网安装已完成；砂石料未进场；升压站、风机基础施工班组未进场；旗杆安装完成；试验单位未确定。						
本次会议内容：						
<p>一、施工单位</p> <p>1、本周工作完成情况：道路围网安装施工；旗杆安装。</p> <p>2、下周计划：砂石料、压路机进场；升压站、风机基础施工班组确认；试验单位确认；继续做好新进人员入场前安全教育培训工作，确保人员受控。</p> <p>3、需业主协调风机基础图纸出图时间。</p> <p>4、资料问题整改正在进行中。</p>						
<p>二、监理单位</p> <p>1、后续进行道路压实、升压站施工，进场的施工原材料报验要尽快确定试验单位，及时送检。</p> <p>2、进场的施工原材料要按照规范要求取样送检，提交材料合格证及检测报告，要求复试的监理见证取样送第三方检测复试合格后向监理报验，监理签字后方可用于施工现场。</p> <p>3、升压站、风机基础施工班组要尽快进场。</p> <p>4、升压站、风机基础施工班组进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。</p> <p>5、施工单位确定试验单位完成后要及时告知监理，我们进行实地考察，检查其单位资质，确认其送检流程。</p> <p>6、施工过程中，做好安全控制工作，安全帽、安全带要佩戴好，文明施工，生活垃圾统一处理。</p> <p>7、施工单位要把环境影响做到最小化。把施工对周围环境的影响降低到最低限度。</p> <p>8、施工单位资料整改完成后要尽快上报监理、业主审核。</p>						



三、建设单位

- 1、升压站、综合楼图纸已下发各单位，要求各单位尽快查看、熟悉图纸，发现问题及时反馈。
- 2、施工单位要尽快确定升压站、风机基础施工班组进场，及时做好开工前的准备工作，保证在8月10日打第一方混凝土前完成各项工作。
- 3、后期升压站施工，施工单位要尽快确定试验单位，及时做好进场原材料的送检工作。
- 4、升压站施工班组进场后，安全措施、安全标识、物料堆放等要提前做好方案；所有进场人员必须进行安全教育培训，加强安全防护及管理工作，开挖的地方要做好硬防护及安全标识牌安装工作。
- 5、
 - 1) 升压站、风机基础开工前所有进场的人员必须进行安全教育培训。
 - 2) 按照国家与行业的法律、法规、规章制度的内容，组织安全考试。
 - 3) 安全考试合格人员，才能进场作业。未进行安全教育培训的人员入场将视为安全隐患的因素，要及时进行处理。
- 4) 每月要组织相关人员，进行安全学习及培训。不管工期多紧，任务多重，安全学习时间必须得到保证，以增强员工的安全和自我保护能力，各单位做好学习记录。
- 5) 经允许临时进入施工现场的人员，由接待单位进行安全交底和安全教育，发给必要的安全防护用品，方可进入现场，离开时归还发放单位，严禁未经允许的任何人员进入施工场地。
- 7) 监理方要定期或者不定期的对各所属施工单位的安全教育和安全学习情况进行检查，并指导工作。
- 6、施工单位与监理单位尽快将升压站、综合楼其它图纸上出现的问题进行汇总，之后反馈给设计院，让设计院作出答复。
- 7、各单位的资料重新检查，将领导检查的资料问题尽快整改。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019、07、23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第九次监理例会 会议签到表

项目名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

日期:2019.7.22