

会议纪要

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: GHFD-01-ZHJL-B09-002

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、06、04、10:00			
会议主持人	孙岩冰					
会议主题: 第二次工程例会会议						
本次会议内容:						
一、建设单位						
1、要求施工单位提供各道工序作业指导书, 上报监理审批。						
2、华能青海分公司下发的项目进度管理、质量管理、安全管理制度, 要求熟悉各种管理制度, 我们将严格按照其制度进行监督管理, 会后监理单位会以收发文件的形式转发给施工单位, 望各单位组织相关进行人员学习, 并保存学习记录。						
3、业主方、监理方及施工方三方专职安全员在现场检查安全文明施工情况, 若现场发现安全文明施工问题, 由业主方专职安全员主持开展安全例会。						
4、关于佩戴安全员袖标事宜, 业主方、监理方、施工方三方专职安全员在现场必须佩戴安全员袖标, 施工单位下面的班组安全员有施工单位自己确定, 并配发安全员袖标。						
5、今天需开挖 6 号风机基础, 从水泥路开始到 6 号机位道路进行清表工作, 然后铺设砂石料, 装载机压实, 完成道路施工, 同时调挖掘机到项目地进行施工。						
6、道路入口处要插标识别牌, 机位坑基位置用围栏围起来, 贴上安全标语, 插上机位牌。						
7、开工之后, 要做好施工人员管理工作, 人员的身份证信息要登记在册, 工人花名册要去当地派出所备案, 避免以后出现工人堵门现象。						
8、现场所有单位的公司资质、人员资质都要及时报备。						
9、以后道路的路口、转弯处、分岔路口要提前做好安全标识、环保标识、指示标识。						
10、以后各单位每星期都要做一次安全教育工作。						
11、每周一下午 6:00 由监理主持开展监理例会, 之后施工人员密集, 每天都需要开会。						
12、砂石料报验要尽快确定试验单位, 及时送检。						
13、1) 开工前所有进场的人员必须进行安全教育培训。						
2) 按照国家与行业的法律、法规、规章制度的内容, 组织安全考试。						
3) 安全考试合格人员, 才能进场作业。未进行安全教育培训的人员入场将视为安全隐患的因素, 要及时进行处理。						
4) 每月要组织相关人员, 进行安全学习及培训。不管工期多紧, 任务多重,						

安全学习时间必须得到保证，以增强员工的安全和自我保护能力，各单位做好学习记录。

5) 经允许临时进入施工现场的人员，由接待单位进行安全交底和安全教育，发给必要的安全防护用品，方可进入现场，离开时归还发放单位，严禁未经允许的任何人员进入施工场地。

6) 经允许来访的上级领导，参观、考察、检查人员，项目部配合检查及考察并积极向上述人员介绍施工场地的基本情况和注意事项，提供必需的安全进场用品。并派专人陪同方可进入施工现场。

7) 监理方要定期或者不定期的对各所属施工单位的安全教育和安全学习情况进行检查，并指导工作。

8) 项目部和所属各单位要按各自的职责建立完整的安全教育、培训档案。

二、施工单位

1、因今天下雨，施工无法正常进行。

2、各道工序的作业指导书我们会尽快上报。

3、业主单位下发的项目进度、质量、安全管理制度，我们会组织人员尽快学习，严格按照其制度进行施工。

4、关于佩戴安全员袖标事宜，会后我们会尽快安排专职安全员佩戴安全员袖标，并确定施工班组安全员。

5、会后我立刻联系挖掘机前往项目地开挖风机基础，按照业主、监理要求完成道路清表工作。

6、道路标识牌已制作完成，会后我们前往共和县运到项目地，将道路安全标识、环境标识、指示标识插入指定地点。

7、关于原材料送检事宜，目前周边试验单位很难找到，我们会尽快寻找试验单位并上报相关资质。

三、监理单位

1、目前开工仪式已进行，施工单位需上报开工报审表、开工报告给监理方、建设方。

2、进场的施工原材料要按照规范要求取样送检，提交材料合格证及检测报告，要求复试的监理见证取样送第三方检测复试合格后向监理报验，监理签字后方可用于施工现场，大型施工机械进场（操作人员）也需报验。

3、施工单位要严格按照业主下发要求的各项制度文件进行施工，加强项目人员对质量、安全制度的学习。

4、施工单位参加监理例会前准备书面汇报材料：上周施工情况、下周安排计划、施工质量、安全文明施工情况以及协调问题。

5、施工单位要尽快上报特种设备及操作人员证书，进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。

6、上次上报的开工资料中有部分错误及问题，望施工单位尽快整改上报监理、

业主审核。

7、尽快提供正式的施工图纸。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
抄送单位	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、06、04

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

华能煤业25万吨风冷窑炉项目 会议签到表(第2次)

项目名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

日期:2019.6.4