

第五次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-005

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、06、24、17:00
会议主持人	刘士发		
会议主题：第五次监理例会会议			
上次会议问题落实情况：完善开工报审表缺失项已完成；特种设备及人员报审已上报；雨季施工方案已上报；之前检查资料出现的问题已完成整改；建立健全的施工单位站班会、技术安全交底制度上周已完成，并做好记录；6#风机安全警示标识牌数量不足已完善；5#风机基础临边防护未完成；主要进出口安装活动栅栏未完成；			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、本周工作完成情况：场内道路清表完成 3.7 公里；吊装平台清表完成 3 个；进行安全文明大检查，对检查出的问题进行整改。			
2、下周计划：场内道路、吊装平台清表施工全部完成；继续做好新进人员入场前安全教育培训工作，确保人员受控。			
3、需业主协调锚栓进场时间、设计图纸出图时间及确定资料归档格式等事宜。			
二、监理单位			
1、上周监理例会上业主要求道路进出口安装活动栅栏工作周一前完成，经过现场检查发现施工单位未完成这项工作，现要求施工单位尽快完成活动栅栏安装工作。			
2、项目部地面硬化施工人员做饭时要注意安全，避免安全事故发生。			
3、督促设计单位尽快提供正式的施工图纸。			
4、施工单位要严格按照业主下发要求的各项制度文件进行施工，加强项目人员对质量、安全制度的学习。			
三、建设单位			
1、关于资料归档事宜：为避免后期出现资料归档问题，各单位按照华能档案规范要求做好资料归档工作，先做 2 套正本资料。			
2、近期我们与分公司领导联系，安排资料管理人员进场对各单位资料归档进行一次培训。			
3、道路进出口活动栅栏的安装及 5#风机基坑临边防护工作截止本周五完成，若未完			

成将进行考核处罚。

4、施工单位会后对现场道路、吊装平台施工产生的所有工程量做一次统计，截止周五之前上报监理、业主审核。

5、施工图纸会尽快下发；预计升压站将在7月10日开始施工。

6、本周道路施工完成后，尽快铺设砂子，为之后的征地测量面积工作提供条件。

7、监理单位在现场确认工程量时要谨慎。

8、抓好现场安全工作，各单位要做好安全管理工作。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019、06、25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第五次监理例会 会议签到表

项目名称：华能共和5万千瓦风电项目

日期: 2019.6.24

[illegible]