

第十一次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-011

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、08、06、17:30
会议主持人	刘士发		
会议主题：第十一次监理例会会议			
上次会议问题落实情况：对开挖土方进行防尘覆盖已完成；开挖基坑安装防护围栏及安全文明警示牌已完成；试验室资质已上报，但未加盖红章；施工现场设置吸烟区、休息区且配备灭火器已完成；对施工人员进行安全、技术交底已完成；对新进场人员进行安全教育培训已完成；上报商砼站资质已完成；资料问题整改回复已完成；道路砂石料进场已落实；原有水泥道路旁塌方隐患已初步回填压实；对新进场机械设备报审未上报。			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、本周工作完成情况：升压站场地清表、场地平整完成；升压站综合办公楼土方开挖完成 100%；升压站综合楼办公楼垫层混凝土浇筑完成 100%；升压站场区围护架管搭设，密布网覆盖，材料加工存放区规划；升压站五牌一图，安全文明施工牌安装完成；开挖基坑安全防护围栏安装完成 100%；钢筋、木工加工区水泥地面浇筑完成 100%；水泥道路塌方处已初步回填压实，保证大型车辆可以正常通过；砂石料进场工作已落实。			
2、下周计划：综合楼钢筋模板安装、综合楼基础浇筑完成 100%；升压站围墙基础、场内道路砂砾石铺设完成 50%；做好新进人员入场前安全教育培训工作，统计人员花名册，确保人员受控。			
二、监理单位			
1、监理通知单尽快回复。			
2、施工班组进场之前要严格把关，对新进场施工人员加强安全培训、技术交底工作；进场施工人员将安全培训考试成绩及人员信息上报建设单位、监理单位备案。			
3、在施工过程中，监理单位、施工单位管理人一定要就近检查、旁站，及时对技术力量薄弱的施工人员进行指导。			
4、现场临时用电要规范化，派专人负责，按照规范安装配电箱，并粘贴警示标志及岗位责任制，电线、电缆必须穿管、埋地敷设。			
5、混凝土浇筑时多配备一台振捣器、振捣棒，避免施工过程中出现意外，可及时更			

换。

6、每道施工工序完成自检合格后，按照程序上报；在之后的施工过程中，资料要与施工同步进行，要求派专人负责落实；尽快完成钢筋等原材料送检工作；

7、增设吸烟区、厕所、休息区尽快落实。

8、现场生产及生活垃圾当日施工结束前必须清理完成；现场拆除的模板、木方需集中存放在指定区域。

9、基坑防护、防尘网等防护措施必须当日施工结束前搭设完成，同时基坑防护要加禁止翻越警示牌。

10、进场人员信息要及时采集，安全告知卡及时发放；

11、现场柴油、汽油、油漆必须分开存放；现场集装箱内不得放置液化气罐；

12、现场吊装设置临时吊装区域，并要有安全员、指挥人员在场。

三、建设单位

1、关于档案事宜：移交的资料做一正两副；电子光盘一式三份；各单位做资料时要多留存原始地貌及建成后的影像资料。

2、要求升压站施工班组必须于 2019 年 08 月 09 日完成以下工作：

①要求升压站施工人员必须达到 30 人以上；

②升压站施工班组总负责人必须到场；

③材料、机械、施工人员等施工准备工作必须完成。

若未按期完成以上工作，未满足现场施工进度要求，将进行经济考核。

3、截止周五前升压站现场施工人员、材料、机械进场并满足现场施工进度要求，达到正常施工条件。

4、尽快落实风机基础施工班组及线路施工班组进场事宜；要求风机基础施工班组于 2019 年 08 月 10 日前进场完成材料、机械、施工人员等施工准备工作，本月 10 号之前必须开始风机基础开挖。

5、尽快上报各劳务分包单位资质；升压站施工班组要严格按照安全文明要求进行施工。

6、下周施工单位全力配合完成政府量地工作；督促施工班组负责人加强升压站安全文明施工管理及施工人员的管理工作，杜绝发生安全、质量事故。

7、施工现场要保持现场的环境卫生，加强环境保护，多配备几个垃圾桶。

8、现场各种车辆必须严格遵守交通规则,严禁无证驾驶、酒后驾驶及疲劳驾驶,车辆应经常检查车况,严禁车辆带病上路。			
主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019、08、07

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

第十一次^{11K}四理研会议签到表

项目名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

日期: 2019.08.06

[illegible]