

# 第十七次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JL-ZLX-017

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、09、16、16:00
会议主持人		刘士发	

会议主题：第十七次监理例会会议

上次会议问题落实情况：施工单位项目执行经理未请假，擅自离开工地，以后项目主要管理人员离开工地必须请假已整改；风机基础施工方面：现场技术人员未采纳锚栓厂家及监理人员要求及建议，盲目施工，同时前期准备工作不到位已整改；钢筋等原材料未及时送检，未及时出具试验报告，将对施工进度、质量造成影响已整改；综合楼二层脚手架搭设事宜：脚手架施工方案已上报，但施工单位未按此施工方案进行施工，根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011 中第十五条在脚手架使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；现场发现已拆除，现已整改。现场管理人员对施工人员管理力度有待加强，要求现场管理人员加强现场施工管理已整改，严格要求施工人员按照规范、设计图纸进行施工，加强现场施工人员安全技术交底。升压站围墙砌砖砂浆不饱满已整改，施工单位安排专业人员对电气楼脚手架搭设进行自检，合格后再上报监理，进行检查已完成；现场发现 20#风机登高作业施工人员未佩戴安全带已整改；个别人员未佩戴安全帽已整改；施工现场当天产生的垃圾及时清理已执行；升压站临时用电未派专人看护，未设置接地，未粘贴负责人联系方式已整改；之后风机锚栓安装人员登高作业未佩戴安全带等防护用品，一经发现将进行考核。施工前需将现场安全防护工作做到位，升压站电气楼临边防护已整改；风机基础加工区堆放的钢筋已生锈，且直接放置在地面上，无任何防雨措施，同时尽快将不合格材料清理出场已整改；8月 30 日安全大检查及青海分公司田主管现场检查出的问题，施工单位进行自检，已整改；现场施工要严格按照规范、设计图纸进行施工已执行；风机基础、集电线路铁塔基础周边需做防水措施，避免造成基础浸泡已整改。风机基础浇筑 9 月 14 日开始进行，施工单位尽快完成前期准备工作；35KV 集电线路铁塔基础本周内需加快施工进度，争取早日完成铁塔基础浇筑工作执行中；施工单位 9 月 10 日上报集电线路基础施工进度计划，若未按计划完成将进行考核，9 月 30 日未全部完成进行双倍考核已执行；风机基础沉降观测基准点预埋件抓紧施工，必须在风机基础浇筑前施工完成已执行；9 月 23 日-9 月 27 日进行首次质检，相关资料尽快整改完善整改中；上次青海分公司领导检查的消缺工作施工单位尽快完成、落实，限期未整改完成将进行考核整改中；施工单位内部管理存在问题，项目执行经理、安全员未请假，未参加监理例会进行考核已整改。



本次会议内容：

### 一、施工单位

1、本周工作完成情况：改建道路路基施工完成 30%；综合楼二层主体混凝土完成 100%；电气楼主体钢筋完成 100%；电气楼主体混凝土完成 100%；防火墙零米下框架柱、支墩及基础梁浇筑完成 100%；防火墙零米下框架柱、支墩及基础梁防腐完成 100%；防火墙基坑回填完成 100%；危险品库房基础浇筑完成 100%；危险品库房零米下框架柱及地梁浇筑完成 100%；主变压器基础开挖完成 100%；主变压器基础垫层浇筑完成 100%；围墙砌筑完 63%；风机锚栓组合件组装完成 4 基；风机基础钢筋绑扎完成 2 基；风机基础混凝土浇筑完成 2 机；35kV 集电线路铁塔基础模板安装及钢筋笼绑扎完成 11 基；35kV 集电线路铁塔基础浇筑完成 11 基；35kV 集电线路铁塔基础拆模养护完成 11 基；35kV 集电线路铁塔基础接地完成 11 基；35kV 集电线路铁塔基础回填完成 11 基。

### 2、下周计划：

综合楼二层脚手架搭设完成 100%；综合楼二层主体钢筋完成 95%；电气楼主体钢筋完成 100%；电气楼主体混凝土完成 100%；防火墙零米下框架柱、支墩及基础梁浇筑完成 100%；防火墙零米下框架柱、支墩及基础梁防腐完成 100%；危险品库房基础浇筑完成 100%；危险品库房零米下框架柱及地梁浇筑完成 100%；主变压器基础开挖完成 100%；主变压器基础垫层浇筑完成 100%；围墙砌筑完 63%；风机锚栓组合件组装完成 10%；风机基础钢筋绑扎完成 5%；风机基础混凝土浇筑完成 5%；35kV 集电线路铁塔基础模板安装及钢筋笼绑扎完成 100%；35kV 集电线路铁塔基础浇筑完成 100%；35kV 集电线路铁塔基础拆模养护完成 100%；35kV 集电线路铁塔基础接地完成 100%；35kV 集电线路铁塔基础回填完成 100%。

### 3、质量计划：

1) 风机基础：锚栓组合件组装支撑螺栓焊脚高度，焊接质量控制。上下锚板水平度，上下锚板同心度，上下锚板椭圆度，锚栓组合件垂直度，锚栓下部外露丝扣数、力矩值检查、上部露出上锚板长度质量控制。风机基础钢筋尺寸、数量、位置、间距、保护层厚度、搭接长度质量控制，钢筋机械连接接头外漏丝扣质量管控，模板内表面平整度、接缝处理、标高、模板加固管控等，风机内接地扁钢焊接质量控制、大体积混凝土浇筑前准备工作监督管理、应急方案落实，混凝土浇筑振捣器数量、振捣间距、振捣时间、振捣厚度、混凝土浇筑分层厚度，混凝土二次收面质量控制等。

2) 升压站土建：综合楼二层脚手架、二层主体钢筋模板、消防电气预埋管质量控制验收，混凝土浇筑过程监督，混凝土收面养护质量管控。电气楼主体梁板钢筋模板验收、消防电气预埋管验收，混凝土浇筑过程监督，混凝土收面养护质量管控。危险品库房下部结构钢筋模板验收，混凝土浇筑质量管控，防火墙下部结构质量管控，主变压器基础开挖基坑标高及坡度质量控制，基坑平整。围墙砌筑灰缝饱满度及墙面水平度检查。

3) 集电线路：安全措施验收；铁塔基础模板及钢筋笼验收；铁塔地脚螺栓跟开验收；基础浇筑前准



扫描全能王 创建

备工作监督检查，浇筑过程中振捣，浇筑后收面养护等。

#### 4、控制措施：

严格按照图纸规范要求及各项施工方案、安全技术交底，现场监督管理等措施进行质量控制。

#### 5、下周安全生产、文明施工安排

1) 对新进人员入场前安全教育培训，统计人员花名册，确保人员受控。

2) 督促每日进行站班会。

#### 二、监理单位

1、升压站地面夯实再浇筑砼；增加装修人员。

2、风机基础施工方面：预埋管管口部分没有密封；防尘网部分未覆盖。

3、风机基础浇筑振动棒不足，下次浇筑必须增加；收面人员必须增加。施工资料必须于工程同步；试块数量不足；进场材料及时报验；风机基础浇筑提前冲洗；没有测温仪器；模板漏浆；成品钢筋必须覆盖保护；及时清理混凝土残留物。

4、施工人员正确佩戴安全帽、安全带；不能穿短袖。

5、升压站接地铜包钢镀层厚度、集电线路镀锌层厚度图纸未显示。

6、混凝土浇筑掌握好塌落度。

7、深基坑应请专家论证；编制冬季施工方案。

#### 三、建设单位

1、与商砼站沟通十一是否停砼。

2、铁塔基础浇筑统计数量；施工注意保护草地；

3、9月23日-9月27日进行首次质检，相关资料尽快整改完善。

4、施工前需将现场安全防护工作做到位，升压站电气楼临边防护需尽快完成。

5、综合楼二层立柱未经监理验收私自浇筑；基础施工资料必须于工程同步。

4、施工人员正确佩戴安全帽、安全带；不能穿短袖。

5、风机基坑、铁塔基坑放坡，要保证安全；

6、外来人员禁止进入施工作业面；货车、皮卡等车斗禁止拉人，若发现，下考核；

7、22号前风机基础浇筑4台，9月底一共浇筑10台风机基础。

8、升压站9月30日前土建基本完成，计划10月15日入住。

9、对施工单位下工程处罚单。

10、整改通知未回复，下考核；施工期间现场无管理人员；做好“九月质量月”活动。

11、风机基础接地铜包钢镀层厚度不合格一律清理出施工现场。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司 子项目部	发文时间	2019、09、16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



## 第十七次监理例会 会议签到表

项目名称：华能共和5万千瓦风电项目

日期：2019年09月16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙海波			
刘培	正衡监理	总监	13763611767
房立华	正衡监理	土建总监	13945374328
朱彦红	正衡监理	总监	03469958398
安连强	正衡监理	土建	18835048306
吴平	SEPCOTTE	七建	18053270133
郭东明	电气专业 SEPCOTTE	电气	13803694012
侯波	山东中建三公司	土建	15293504455
徐国华	山东鲁能	项目负责人	15845768820
孙伟飞	SEPCOTTE	电气	18053270092
张光伟	SEPCOTTE	2#建	18053271332
王波	山东中建三公司	升压站施工组	14760550700
侯国伟	山东中建三公司	一建	18053270369
李文官	华能	档案员	17723576974
冯金生	华能		
孙海波	华能	电气	13195717862
王波	华能	土建	13447040577



扫描全能王 创建