

## 第十二次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-012

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、08、12、17:30
会议主持人	刘士发		
会议主题：第十二次监理例会会议			
上次会议问题落实情况：监理通知单回复已完成；对新进场人员进行安全培训教育已完成；现场临时用电规范化，派专人负责按规范安装配电箱已完成；混凝土浇筑时多配备一台振捣器、振捣棒已完成；钢筋等原材料送检已完成；升压站施工人员达到30人已完成；施工人员、材料、机械、进场满足现场施工要求已完成；上报各劳务分包单位资质已完成；对新进场人员、机械设备报审未上报。			
本次会议内容： 一、施工单位 1、本周工作完成情况：场内道路面层砂石料施工0.7km；升压站综合楼基础浇筑完成100%；升压站综合楼基础框架柱绑扎钢筋完成100%；木工支立杆完成100%；风机基础中心点放点完成20基，共计20基，完成100%；风机基础放边线完成3基，共计20基，完成15%；施工人员按照要求配置安全防护用品，进行三级安全教育培训。 2、下周计划：场内道路砂砾石铺设完成37%；综合楼地梁钢筋完成100%；综合楼地梁混凝土浇筑完成100%；综合楼基础防腐完成100%；围墙基础开挖完成100%；围墙基础浇筑完成100%；35KV配电室开挖完成100%；风机基础开挖完成15%；做好新进人员入场前安全教育培训工作，统计人员花名册，确保人员受控。 3、风机基础钢筋加工机械8月15日进场；钢筋等原材料目前尚未确定进场日期。 4、集电线路施工班组8月15日到场。 5、升压站综合楼8月14日进行综合楼地梁混凝土浇筑；8月15日进行电气楼基础开挖。 二、监理单位 1、各劳务分包单位施工人员信息及劳务合同尽快上报建设单位、监理单位备案。 2、集电线路施工班组尽快进场。 3、道路施工刮平机、压路机、洒水车尽快进场。 4、升压站接地焊接施工要严格按照规范要求进行三面焊、满焊施工，及时清除焊渣，			

并做好防腐。

5、班前站班会施工单位要求及时落实，加强现场施工人员的安全、技术交底。

6、综合楼基础地梁钢筋绑扎已开始，套筒连接试件要尽快送检，取得试验报告，合格后进行下一道程序施工；

7、现场施工用水严重短缺，混凝土成品构件得不到养护，混凝土标号将得不到保证。

8、施工道路灰尘较严重，未采取相关措施，洒水车应每天不定时对路面进行洒水。

9、现场脚手架搭设需要采取防护措施（上方加装横架管、人工走道板及混凝土浇筑施工平台）。

10、现场临时用电要规范化，派专人负责，按照规范安装配电箱，并粘贴警示标志及岗位责任制，电线、电缆必须穿管、埋地敷设；

11、小型切割工器具防护设施要配备齐全；

12、加强现场施工人员住宿区域环境卫生，及时清理现场生产、生活垃圾；

13、后续风机基础开挖，要提前做好风机基坑防护、临边防护及安装标示标牌的准备工作。

### 三、建设单位

1、各单位所有车辆进入施工现场必须有车辆通行证，若没有将进行考核处罚。

2、截止周三晚必须上报升压站进场施工人员的身份证信息、人员花名册及劳动合同。

3、所有施工班组半个月上报一次人员考勤表，同时将施工员工工资发放表上报监理单位报审。

4、升压站综合楼要加班加点抢施工进度。

5、场区所有道路施工月底必须全部完成。

6、风机基础8月14日必须开挖，8月15日务必进行垫层浇筑，9月30日所有风机基础必须浇筑完成。

7、升压站安全文明施工必须于周三完成，若未按期完成将进行考核。

8、施工现场要保持现场的环境卫生，加强环境保护，多配备几个垃圾桶。


9、现场各种车辆必须严格遵守交通规则，严禁无证驾驶、酒后驾驶及疲劳驾驶，车辆应经常检查车况，严禁车辆带病上路。

10、升压站综合楼月底完成一层封顶，9月10日完成二层封顶。

11、加强升压站安全文明施工管理及施工人员的管理工作，杜绝发生安全事故。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019、08、13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第十二次监理例会 会议签到表

项目名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期: 2019.08.12

姓名	工作单位	职务	电话
刘少凡	华能		19609799611
刘士发	正衡		
刘士发	正衡监理	总监	13763611767
朱博	正衡监理	专监	13460958398
刘振瑞	正衡监理	资料员	18397903712
郭瑞卿	正衡监理	安全员	17635564299
李强	青岛盛机山东电建三	土建	15293504455
杨明	山东电建三	修路	18697239963
魏斌	山东电建三	HSE	18053270688
于浩	山东电建三	执行经理	18053270382
李江	华能电	经理	13309511139
王凯	山东电建三	土建	18053270362
王勇	华能		
李强	华能		13997236639

小册子