

第四次监理例会会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：GHFD-01-ZHJL-B09-004

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、06、18、17:30
会议主持人	刘士发		
会议主题：第四次监理例会会议			
上次会议问题落实情况：施工单位资料问题未整改完成；现场施工管理人员的授权书未上报；特种设备及人员报审未上报；要求施工单位根据现场情况制定雨季施工方案未上报；项目部生活区施工本周末未完成；施工项目部、监理项目部组织机构图已贴上墙；			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、本周工作完成情况：场内道路清表完成 4 公里；吊装平台清表完成 12 个；继续做好新进人员入场前三级安全教育培训工作，本周共培训 1 人，合格 1 人；安全会议内容注意安全驾驶；场内道路的警示标识牌、安全文明施工、指示标识牌已完成。			
2、下周计划：场内道路、吊装平台清表施工全部完成；继续做好新进人员入场前安全教育培训工作。			
3、需业主协调锚栓进场时间。			
二、监理单位			
1、完善开工报审表内缺失项。			
2、铲车、挖机已进场施工，大型机械进场、人员资质报审未上报。			
3、施工过程资料与施工进度未同步。			
4、施工方案中缺少雨季施工方案。			
以上缺少内容尽快补齐。			
三、建设单位			
1、安全月活动方案已下发各单位，明天下午进行安全检查，制作安全整改缺陷单。			
2、各单位的资料重新检查，将上次检查的资料问题尽快整改。			
3、抓好现场安全工作，各单位要做好安全管理工作。			
4、工作时各单位人员安全帽、工作服、工作牌及安全员的袖标要穿戴好。			
5、各单位按照华能档案规范要求做好资料归档工作。			
6、周报要体现上周工作完成情况。			

7、在主要进出口安装活动栅栏，进出后及时关闭。

8、现场发现道路施工机械、进入场区车辆未在已清表道路行驶，破坏牧场植被现象，现要求各参建单位所有进场车辆、机械以及一切施工活动不得超出林地批复范围，禁止驶入现场清表完成以外的区域，严禁对施工区域以外植被造成侵占、破坏，现场道路必须满足车辆通行条件，现场道路施工严格按照图纸施工。

9、华文项目部人员需驻场，协调现场有关事宜。

10、5号风机基坑已开挖，临边防护未做，安全警示标识牌数量不足，6号风机基坑安全警示标识牌要进行增加补充完善。

11、建立、健全施工单位站班会、技术安全交底制度，并做好记录。

12、施工单位专业队要做好登记制度，单位名称、负责人、电话、资质材料齐全上报监理、业主备案。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019、06、19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

