

首台风机基础砼浇筑专项会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JL-ZXLX-006

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019、09、16、17:00			
会议主持人	孙岩冰					
会议主题：华能共和 5 万千瓦首台风机基础施工总结会						
本次会议内容：						
<p>一、第一台 20#风机浇筑存在问题</p> <p>(一) 施工准备问题</p> <p>1、与混凝土商混站沟通联系不到位，派驻人员未发挥作用。</p> <p>2、未按专题会议要求准备测温计。</p> <p>3、施工前振捣设备，供电设备未做检查，备用设备不到位。</p> <p>(二) 施工问题</p> <p>1、钢筋问题</p> <p>1) 6 号搭接长度不够。</p> <p>2) 3a 号钢筋长度不够，环向筋未按设计要求布置。</p> <p>3) 26 号钢筋未安装。</p> <p>4) 11 号钢筋布置数量、位置均不符合设计图纸要求。</p> <p>5) 机械套筒连接部分未上紧，外露丝过多。</p> <p>6) 20 号（锚板下部）钢筋未安装。</p> <p>7) 上下锚板外侧钢筋安装位置不符合设计要求，整体偏南约 5cm。</p> <p>8) 9 号钢筋拉结筋长度、安装不符合设计要求。</p> <p>9) 部分钢筋保护层厚度不满足设计要求。</p> <p>2、基础面问题</p> <p>1) 基础面清理不干净，积水未排净。</p> <p>3、模板问题</p> <p>1) 下部模板上口局部存在扭面、变形。</p> <p>2) 模板外形尺寸不符合设计尺寸要求。</p> <p>3) 涂膜隔离剂、防锈油滴落在钢筋，未清理。</p> <p>4、浇筑问题</p> <p>1) 混凝土塌落度过大，局部富浆集中。</p> <p>2) 未严格执行分层铺料、振捣，振捣不到位。</p> <p>3) 未严格控制混凝土初凝时间，导致斜坡收面不到位、不及时，外观质量差。</p> <p>4) 混凝土振捣、收面人员不足。</p>						

<p>5) 未安排专人进行混凝土测温。</p> <p>6) 二次灌浆面模板材质、安装加固不到位，严重影响浇筑正常进行。</p> <p>5、埋件及接地安装问题</p> <p>1) 钢板埋件安装高程控制不符合要求。</p> <p>2) 沉降观测点安装偏位，不集中，混凝土未及时清理。</p> <p>3) 铜包钢铜层厚度不够，设计不小于0.5mm。</p> <p>6、养护及沉降观测问题</p> <p>1) 混凝土表面覆盖不严、不及时。</p> <p>2) 沉降观测、测量工作未开展。</p> <p>7、管理问题</p> <p>1) 首台风机基础职责分工未有效落实、执行，现场管理混乱。</p> <p>2) 要求各个施工队伍提出整改方案，避免在以后浇筑风机基础砼中继续出现问题。</p>			
<p>二、明阳智能公司刘海斌对浇筑风机基础提出指导意见</p> <p>在施工过程中要保护好锚栓，保护好PVC套管避免损坏，浇筑砼时振捣棒避免碰撞PVC套管。</p>			
<p>三、监理单位提出整改意见</p> <p>加强钢筋验收质量，要提前冲洗风机基底排净存水，钢筋绑扎后从底板筋起一一报验。砼浇筑前设备、人员、工器具等准备到位。</p>			
<p>四、施工单位总结自改措施</p> <p>加强队伍思想觉悟、质量意识，在以后风机基础砼浇筑过程中避免出现20#风机浇筑砼中出现的问题。做好具体分工、分段浇筑振捣砼。商砼站指派专人进行负责检验砼坍落度及督促发车时间。</p>			
<p>五、建设单位进行会议总结</p> <p>1、在今天会议中20#风机基础浇筑砼中提出通报的问题不能再次出现，19#风机基础要检验合格后方可进行砼浇筑。</p> <p>2、管理人员要提高质量、安全意识。</p> <p>3、施工过程中有问题、困难时要及时沟通。如设计问题，可以和建设单位、生产厂家、设计单位联系解决。</p> <p>4、在19#风机基础浇筑时要有质量提升，争取达到样板水平。</p> <p>5、要意识到浇筑20#风机基础砼时发生问题的严重性，加强质量、安全意识。</p> <p>6、严禁不符合设计要求材料进入现场，杜绝偷工减料现象，保证按照工序施工。</p> <p>7、提高管理意识加强项目管理，加强请假管理制度，提高管理层人员对工程的重视。</p>			
主送单位	共和华能太阳能发电有限公司		
	山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019、09、16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

首台风机基础施工总结会议签到表

项目名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

日期: 2019-09-16