

济南可口可乐项目第三次监理例会

工程名称：中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目 编号：ZH-KL-003

会议地点	监理项目部	会议时间	2019.8.7
会议主持人	刘万斌		
会议主题：			
1、由建设单位对本项目施工过程中遇到的问题进行了简单的描述； 2、由施工单位对本周施工内容进行汇报； 3、业主、监理、施工单位三方对现场施工过程中遇到的问题，施工难点及重点进行了沟通交流；			
本次会议内容：			
一、PC 单位（北京天源科创风电技术有限公司）对本周施工进度进行汇报及后期施工难点和业主、监理进行交流沟通，具体如下： 1、现场支架已全部安装完毕； 2、1#、2#及 3#箱变基础已施工完毕； 3、开关站预制舱基础开始施工； 4、1#、2#及 3#逆变器基础开始施工； 5、设计院、1 期厂房水泥屋面部分组件移至 3 期雨棚位置，现设计单位已出图； 6、整个项目的施工进度，我们会严格按照所报的施工进度计划执行； 二、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）关于后期施工过程中的注意事项对 PC 单位进行了要求，具体如下： 1、前期开工资料、各专项施工方案及相关人员资质、企业资质必须尽快上报审核（纸质版本）； 2、在施工过程中，施工人员必须统一工作服，佩戴安全帽，严格按照安全文明施工制度进行施工； 3、现场施工进度较慢，要求施工单位严格要求施工进度计划进行施工； 4、现场施工过程中监理人员发现部分施工部位，施工单位未按设计要求进行施工，现已下发监理工作联系单，要求施工单位立即进行整改； 三、建设单位（济南亚新能太阳能科技有限公司）关于后期施工过程中的注意事项及施工重点进行了要求，具体如下： 1、本项目的第一重点是施工安全问题，施工必须在保证施工人员人身安全的前提下进行施工；			

- 2、施工进度必须严格按照总的施工进度计划执行；
- 3、需施工单位配合尽快与可乐方及电力公司协调确定停电时间；

主送单位	北京天源科创风电技术有限公司		
抄送单位	济南亚新能太阳能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.8.7

附：会议签到表