

济南可口可乐项目第二次监理例会

工程名称：中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目 编号：ZH-KL-002

会议地点	监理项目部	会议时间	2019. 7. 17
会议主持人	刘万斌		
<p>会议主题：</p> <ol style="list-style-type: none">1、由建设单位对本项目的大致情况进行了简单的描述；2、各参建单位相关人员及主要职责进行介绍；3、施工单位对前期准备工作情况进行汇报；4、业主、监理、施工单位三方对后期现场施工过程中，施工难点及重点进行了交流；			
<p>本次会议内容：</p> <p>一、 PC 单位（北京天源科创风电技术有限公司）对前期准备工作进行汇报及后期施工难点和业主、监理进行交流沟通，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 现场第一批、第二批支架到货验收；2、 现场第一批组件到货验收3、 同建设单位、监理单位及可乐方业主协商确定停电时间；4、 设计院、施工单位对现场实际测量调整组件布置并出升级版施工图纸；5、 设计院、施工单位、建设单位及监理单位协同可乐方业主对箱变、逆变器位置进行确定；6、 与可乐方业主协调 1#、2#箱逆变基础位置处堆放的杂物进行移除；7、 整个项目的施工进度，我们会严格按照所报的施工进度计划执行； <p>二、 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）关于后期施工过程中的注意事项对 PC 单位进行了要求，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 前期开工资料、各专项施工方案及相关人员资质、企业资质必须尽快上报审核（纸质版本）；2、 监理人员在巡视三期西侧厂房屋顶支架安装过程中发现施工单位未对屋面采光带进行安全防护，要求其立即整改；3、 在施工过程中，施工人员必须统一工作服，佩戴安全帽，不得穿拖鞋、短裤；4、 所有现场材料到货须有产品合格证、出厂检测报告，并上报监理单位审查； <p>三、 建设单位（济南亚新能太阳能科技有限公司）关于后期施工</p>			

过程中的注意事项及施工重点进行了要求，具体如下：

- 1、 本项目的第一重点是施工安全问题，施工必须在保证施工人员人身安全的前提下进行施工；
- 2、 组件到货施工单位需与可乐方业主协调置放及吊装地点；
- 3、 施工进度必须严格按照总的施工进度计划执行；

主送单位	北京天源科创风电技术有限公司		
抄送单位	济南亚新能太阳能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 7. 17

附：会议签到表