

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-005

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 08 月 09 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			
上次会议问题落实情况: 1、施工方劳务人员已补足。 2、高温施工措施已落实, 员工车棚基坑质量问题已整改。			
本次会议内容: 南京拜腾汽车监理项目部: 根据中央气象台消息, 今年第 9 号台风已经生成, 将于 8 月 10 日白天在浙江中北部一带沿海登陆 (台风级或强台风级 13~15 级, 40~48 米/秒)。 请施工单位做好以下台风预防措施: 1、警惕台风动向, 注意收听、收看有关媒体的报道或通过“121”气象咨询电话、新闻网、气象网站等了解台风的最新情况。 2、在台风来临前, 要做好充分的准备, 转移的途径, 储备所需的食物、净水、药品以及有关的生活必需品等。现场临时雨棚、临时用电箱做好收集放置妥当。 3、台风来临的时候, 要根据各种媒体及时了解台风的动态, 检查准备措施是否完善, 以及居住区域是否安全, 要听从当地部门的安排, 不要在危险范围内活动。如果被通知撤离, 要立即执行, 以确保人身安全。 南京拜腾汽车施工项目部: 服从台风应对措施, 我方正在收拾现场小件工具, 拆除易吹飞的雨棚, 临时用电箱上级开关已关闭, 用电箱已放置妥当。道路两侧的土方已清理雨水篦子已裸露在外经检查没有堵塞现象。 南京拜腾汽车业主项目部: 请施工方密切关注台风动态, 指派主要人员巡视现场, 随时汇报现场情况, 做好前期			

各种情况的应对措施，遇有异常情况按照应对措施步步执行，切不可盲目执行。

主送单位	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019 年 08 月 09 日



第五次 会议签到表

[illegible]