

# 会议纪要

编号: JXM8-NJBT-009

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

|                                                                                                                                                                                                                   |                              |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                              | 工地会议室                        | 会议时间 | 2019 年 09 月 30 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                             | 徐耀生                          |      |                  |
| 会议主题: 施工进度、质量、安全                                                                                                                                                                                                  |                              |      |                  |
| 上次会议问题落实情况:                                                                                                                                                                                                       |                              |      |                  |
| 无                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |                  |
| 本次会议内容:                                                                                                                                                                                                           |                              |      |                  |
| 南京拜腾汽车监理项目部:                                                                                                                                                                                                      |                              |      |                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工现场不许吸烟, 要吸烟必须到厂区指定吸烟处。</li> <li>2、施工过程资料必须及时跟进。</li> <li>3、反光背心个别人带而不穿, 要认真对待。</li> <li>4、厂房内电焊作要继续保持作业票制度并落实安全防护, 不能松懈。</li> <li>5、年龄偏大的或身体欠安的不得登高及曲臂升降作业。</li> </ol> |                              |      |                  |
| 南京拜腾汽车施工项目部:                                                                                                                                                                                                      |                              |      |                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1、成品车棚基础钢筋网片绑扎完成 85%。</li> <li>2、成品车棚基础混凝土浇筑完成 80%, 二次混凝土浇筑完成 75%。</li> <li>3、员工车棚基础混凝土浇筑完成 90%。</li> <li>4、员工车棚电缆沟砌筑完成, 成品车棚电缆沟放线完成。</li> </ol>                           |                              |      |                  |
| 南京拜腾汽车业主项目部:                                                                                                                                                                                                      |                              |      |                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1、接地扁铁电焊, 防腐前要焊渣敲落到位。</li> <li>2、因路面破碎致使的裂缝要采取后续的控制措施, 裂缝处要尽快修复。</li> <li>3、浇筑好的混凝土车棚基础要及时养护确保混凝土强度。</li> <li>4、电缆沟砌筑前应湿润工作面, 不准干砖上墙, 砂浆应及时使用超过初凝期的砂浆禁止用于工程。</li> </ol>    |                              |      |                  |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                              | 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目施工项目部     |      |                  |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                              | 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部     |      |                  |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                              | 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目<br>监理项目部 | 发文时间 | 2019 年 09 月 30 日 |



第九次 会议签到表

[illegible]