

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-010

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 10 月 10 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 南京拜腾汽车监理项目部: 现阶段已入场两家施工单位, 根据以往的监理例会经验, 首先由两家施工单位汇报本周施工进度和下周施工安排, 以及需要监理业主协调的事宜。其次由我们现场监理人员通报本周两家单位的施工进度、质量、安全。最终由业主单位作出要求和工作指示。 首先由两家施工单位分别汇报本周进度和下周工作安排。 南京拜腾汽车土建施工项目部: 本周已完成员工车棚基础的全部工作; 成品车棚正在进行周边的电缆沟砌筑, 部分一次浇筑的混凝土没有达到要求的强度暂未后续施工; 下周工作主要完成成品车棚剩余的混凝土浇筑、电缆沟砌筑; 对砼表面裂缝现象下周也要逐步开始修补; 南京拜腾汽车钢构安装施工项目部: 本周我方正在逐步完成进场事宜, 相关入场手续和施工方案已报厂区 EHS 审核通过; 钢构件已到货一车, 钢构加工厂家已再次发货, 今晚 (10.10 号) 会到达现场, 计划明日一早进场卸货。 土建方面预埋螺栓偏差的问题, 我方已和土建施工方达成协议。该修补的修补该整改的整改, 后续安装出现的土建问题, 我两家单位协调解决。 施工进度方面: 我方计划 10.15 号员工车棚所有钢构件材料全部到齐, 10.17 号完成			

员工车棚钢构安装任务；

工程资料的编号请业主方给予指示，前面做的工程业主方都给予提供的。

南京拜腾汽车监理项目部：

监理例会无特殊要求定在每周二晚上 18：30 在业主办公室召开，请两家施工方按时组织项目上的技术质量管理人员准时参会。

我方监理人员对本周施工进度、质量、安全以及资料通报如下：

1、土建施工中基础钢筋网片存在钢筋与图纸不符现象，请施工方及时纠正。若是同等强度或者截面积替换请及时通知业主和监理同意后方可执行。

2、现场发现成品停车场基础二次浇筑的混凝土存在沉降、裂缝等现象，要求施工方安排人员整改，必要的地方敲掉重新浇筑，并在后续施工时加强质量管理。

3、砖混结构的电缆沟所用的砖、砂浆请及时组织我方人员进行见证取样，完成砖复试和砂浆配合比试验。

4、钢构安装人员已逐步入场，现阶段进场资料仍未准备完毕。进场的钢构件堆放时注意保护混凝土路面，吊装时注意交代工人保护。

5、到货的钢构件我方监理人员检查发现，部分满焊焊缝存在断焊现象，请钢构安装负责人及时组织人员排查、修复。

6、下午拜腾厂区 EHS 何经理对我钢构安装区域巡检要求：1. 上人脚手架双边都要有安全护栏。2. 吊装警戒线维护的太远起不到警示作用，以后维护需在吊装作业区维护。

7、关于安装完毕的立柱，土建施工方能否保证混凝土二次浇筑质量，是否在现有的立柱安装板上预留排气孔，以确保安装板下混凝土振捣密实。

南京拜腾汽车业主项目部：

1、施工方抓紧按照监理要求的资料进行报审，关于资料编号方面就按照（A. 表-NJBT-XNDL-01）；分部分项检验比报审就按照项目划分表的排列顺序依次编号；

2、钢构件供货我方处于被动，钢构安装方应排人入驻加工厂，进行实时监督、督促确保供货。

3、钢构安装 10.13 号必须完成一整跨的钢构安装，确保后续光伏组件的安装。10.30 号员工车棚所有钢构及光伏组件安装必须具备验收。

4、人员安排方面：请钢构安装方尽快组织人员进场，确保在临时抢工时我们的人员充足；

5、土建施工方也抓紧收尾，完成剩下的施工任务。后续组件安装由你方施工，确保人员能够抽出来。员工车棚安装涉及到登高作业的人员，应安排年轻、手脚灵活的，禁止无证上岗、高龄人员登高作业；

6、停车场挖机破碎施工时已多次要求采取措施加强成品保护，但仍造成地面多处裂缝，请土建施工单位立即组织人员处理，后期业主若因此事拒绝接收，由贵方负全部责任。

7、施工单位有一切问题不要和厂区人员冲突，找我们进行协调。若因自身原因致使厂区警卫、EHS 处罚，我们将以双倍处罚进行处理；

主送单位	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目土建施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目钢构安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019 年 10 月 11 日

第十次 会议签到表

[illegible]