

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-011

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 10 月 16 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 南京拜腾汽车监理项目部: 请土建工程和钢结构安装工程分别汇报一下本周施工进度和下周施工安排, 以及需要 监理业主协调的事宜。 南京拜腾汽车土建施工项目部: 本周成品车棚电缆沟砌筑完成累积 350 米, 总共 500 米; 下周工作主要完成成品车棚 剩余的混凝土浇筑、电缆沟砌筑、抹灰; 组件专业安装人员近 2 日内, 至少到场 6-10 人。 对砼表面裂缝现象下周开始修补; 南京拜腾汽车钢构安装施工项目部: 本周车棚立柱安装 56 组, 员工车棚完成 25 组, 所有钢构螺栓已到齐。镀锌 Z 型钢已 到一车, 现阶段还差水平支撑和拉条, 预计 2-3 日到货。员工车棚剩余立柱、钢梁预计 17 日装车发货。 下周计划 19 日到货员工车棚钢构件, 21 号完成所有钢构安装。 南京拜腾汽车监理项目部: 我方监理人员对本周施工进度、质量、安全以及资料通报如下: 1、土建工程: 电缆沟砌筑砖缝大小不一, 个别存在通缝现象。砂浆无配合比, 砂浆 强度不可参照, 要求会后按照图纸要求报送检测单位出具砂浆配合比单。 2、土建工程: 3 日内报审现阶段工程资料。			

- 3、钢结构安装工程：钢构吊装和扩孔损伤的油漆后期需要注意修复。
- 4、钢构吊装安全员必须全程在场，确保吊装现场安全。
- 5、钢构吊装的警示牌、警戒线还需规范使用，登高作业人员必须佩戴安全带且生根。
- 6、钢构报审的项目划分表检验批数量过少，需调整增加。

南京拜腾汽车业主项目部：

- 1、钢构安装中必须重视安全员的作用，吊装指挥需指定有经验的安装人员；
 - 2、本次进度计划的更改没有原有进度计划，进度计划更改没有体现纠偏措施。
 - 3、钢构安装务必抓紧完成一整跨的钢构安装，确保后续光伏组件的安装。
 - 4、人员安排方面：请钢构安装方尽快组织人员进场，确保在临时抢工时我们的人员充足；
 - 5、即将到场的钢构镀锌件，明日监理组织检查镀锌厚度，不符图纸要求的一律禁止进场。
 - 6、后续光伏组件也会陆续到场，组件安装人员注意到货吊装，避免磕碰损伤组件。
- 公司 EL 测试人员也会紧后到场进行 EL 测试。

主送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期15MW分布式项目 监理项目部	发文时间	2019 年 10 月 16 日

第十一次会议签到表

[illegible]