

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-013

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 10 月 27 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 钢结构安装问题			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 南京拜腾汽车业主项目部: 1、关于钢结构项目部反应的《工程联系单 NXYD-NJBT-001》员工车棚东南位置两组车棚共 4 处, 存在间距尺寸偏差与图纸不符的问题由土建施工项目部负责整改处理, 安装方面还是由钢结构施工项目部负责安装; 2、关于《工程联系单 NXYD-NJBT-001》员工车棚东南位置其中一组车棚, 跨度超过 8 米的问题, 需要周一沟通设计方验算后再做下部工序。所有改动全部由土建施工项目部负责。 3、关于成品车棚 2 处 (第一列, 第三、四排) 基础与图纸不符的改动, 请你方 (钢构安装方) 与加工厂确认。 4、关于地脚螺栓标高偏差 240mm 的问题, 按照从两边向中间递增标高的方式, 首先试装一组。 5、员工车棚 Y 型车棚落水管, 按照每组布置 3 个落水管, 两端及中间各设置一个。不锈钢天沟两端需封闭处理。 南京拜腾汽车土建施工项目部: 按照会议要求执行。 南京拜腾汽车钢构安装施工项目部: 没问题, 按照会议要求执行。 南京拜腾汽车监理项目部:			

我方负责执行结果落实。

主送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 监理项目部	发文时间	2019 年 10 月 27 日



_____会议签到表

[illegible]