

会议纪要

编号：JXM8-NJBT-16

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 11 月 12 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题：工程进度、质量、安全例会			
本次会议内容：			
南京拜腾汽车监理项目部：			
请土建工程和钢结构安装工程分别汇报一下上周施工内容和本周施工安排，以及需要 监理业主协调的事宜。			
南京拜腾汽车土建施工项目部：			
上周完成情况：成品车棚区域设备基础砌筑完成 100%，设备基础构造柱浇筑，梁板钢 筋绑扎浇筑；完成剩余成品车棚二次混凝土浇筑；屋面条基预制完成 50%			
南京拜腾汽车钢构安装施工项目部：			
上周完成情况：1. 成品车棚钢结构安装 20 组，檩条拉杆安装 14 组。累计完成钢构 安装 20 组，檩条安装 14 组。			
本周计划：成品车棚立柱钢梁钢系杆檩条安装 28~32 组；保持工人 12~16 人；			
需要协调事宜：1. 成品车棚内活动板房、围挡阻碍钢构安装，影响 4 组安装（8 立柱 规格）2. 未到路灯继续跟催尽快到货安装；			
南京拜腾汽车安装工程项目部：			
本周我方施工人员已经陆续到位，已经做完安全培训，两个施工班组施工，车棚组件 安装 1.5 架，支架模板下料已完成，，支架基础钢筋已经开始下料。配电房主体结构已经 完成 80%。			
下周计划 1 整车试配试验车间配电房主体结构完成 100%。			
2• 成品车棚组件安装 3 架。			
3 支架基础砌筑完成。			
4 支架基础钢筋下料完成 60%，钢筋笼焊接完成 20%。			

南京拜腾汽车监理项目部：

我方监理人员对上周施工进度、质量、安全以及资料通报如下：

钢结构安装工程：

土建基础工程

1、基础混凝土以及二次浇筑已经结束，混凝土养护不到位，要求你方安排专职混凝土养护人员，保证养护到位，确保工程质量。

2、员工车棚加速排查消缺，西区车棚结构复杂种类比较多，要求你方加强现场管控，避免返工。

3、加强现场安全管控，施工区域增大，警戒线和安全标示要尽快完善，避免安全事故发生。

4、组件安装，尽快提交前期资料的报审，包括公司资质，人员资质等。做好三级安全培训，安全交底和技术交底。

5、组件安装要按照图纸施工，保证组件和支架横平竖直，螺丝要紧固到位。逆变器安装位置要同一并且规范安装。

6、施工材料进场要通知监理方，做开箱验收，不合格的材料严禁入场。

南京拜腾汽车业主项目部：

1、安全方面要按照拜腾公司要求，正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全带，施工区域要安装警戒线，交叉施工要防止相互误伤，特种操作工序要持证上岗，规范操作。安全方面零容忍，杜绝安全事故发生。

2、现阶段两家施工单位尽快将质监站所需要检查的资料报监理审核。

3、钢结构安装要加快安装进度，组件施工方已进场钢构安装进度要满足组件安装需求。

4、安装单位人、机、材加快进场速度，前期安排人员对施工现场及高压电缆路径复查。

5、成品车棚和车身车间优先安装组件。

6、钢结构安装单位，按照现在的工程进度已经不能满足工程需要，要求你方合理组织，妥善安排，增加施工班组，给下道工序提供足够的工作面。

7、组件安装单位施工人员少，安装进度慢，要求你方在 11 月 13 日前提提交工期计划，根据实际情况，合理组织，妥善安排，增加施工班组，务必保证工程在工期内竣工。

	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 监理项目部	发文时间	2019 年 11 月 12 日