

## 会议纪要

编号: JBM8-NJBT-18

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发:

|                                                                                                                                                                                                       |       |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                  | 工地会议室 | 会议时间 | 2019年11月26日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                 | 徐耀生   |      |             |
| 会议主题: 工程进度、质量、安全例会                                                                                                                                                                                    |       |      |             |
| 本次会议内容:                                                                                                                                                                                               |       |      |             |
| 南京拜腾汽车监理项目部:                                                                                                                                                                                          |       |      |             |
| 请土建工程和钢结构安装工程分别汇报一下上周施工内容和本周施工安排, 以及需要<br>监理业主协调的事宜。                                                                                                                                                  |       |      |             |
| 南京拜腾汽车土建施工项目部:                                                                                                                                                                                        |       |      |             |
| 上周完成情况: 预制构件、箱变基础、砌墙粉刷、顶梁板支模钢筋绑扎及浇筑混凝土、                                                                                                                                                               |       |      |             |
| 本周计划完成: 预制构件完成 90%、箱变基础全部完成。                                                                                                                                                                          |       |      |             |
| 南京拜腾汽车钢构安装施工项目部:                                                                                                                                                                                      |       |      |             |
| 上周完成情况: 钢结构安装 39 组, 檩条拉杆完成 28 组。                                                                                                                                                                      |       |      |             |
| 本周计划: 成品车棚立柱钢梁钢系杆檩条安装 32-39 组; 保持工人 12~16 人;                                                                                                                                                          |       |      |             |
| 需要协调事宜: 路灯催促尽快安装。                                                                                                                                                                                     |       |      |             |
| 南京拜腾汽车安装工程项目部:                                                                                                                                                                                        |       |      |             |
| 上周计划完成情况: 成品车棚组件安装 9 架; 支架基础完成 4490 个; 支架基础钢筋<br>下料 75% 钢筋笼焊接完成 54%; 逆变器完成 50 台。                                                                                                                      |       |      |             |
| 下周计划: 整车试配实验车间配电房主体结构完成 100%; 成品车棚组件安装完成 3<br>架; 支架基础预制成 3000 个; 支架基础、钢筋下料完成 90%, 钢筋笼焊接完成 70%; 成<br>品车棚组件串线完成 5 架; 员工车棚 1*4 电缆绑扎、穿管完成 50%; 成品车棚 1*4 电缆放<br>线完成 15 个逆变器; 员工车棚埋管完成 100%; 焊装车间组件安装完成 20% |       |      |             |
| 南京拜腾汽车监理项目部:                                                                                                                                                                                          |       |      |             |
| 我方监理人员对上周施工进度、质量、安全以及资料通报如                                                                                                                                                                            |       |      |             |

1、本周中易建设单位在未持有动火作业票时进行动火作业，严重影响我方及业主单位正常工作及管理，已罚款警告。于 2019 年 11 月 23 日下发罚款单 NJBT-FKD-008。

2、钢构安装施工进度慢，需要你方根据实际情况，及时增加施工班组，加快檩条和拉杆的安装，柱脚及时浇筑。

3、电气安装的电缆线要绑扎牢固，隐蔽的地方通知我方及业主单位现场查看。

4、个别施工人员屡次站在组件上施工，安全防护不到位、垃圾清理不到位、要求你方加强现场安全管控，避免质量安全事故发生。

南京拜腾汽车业主项目部：

1、安全方面要按照拜腾公司要求，正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全带，施工区域要安装警戒线，交叉施工要防止相互误伤，特种操作工序要持证上岗，规范操作。安全方面零容忍，杜绝安全事故发生。

2、钢结构安装人员无法满足现在施工需要，要求你方尽快解决人员少、进度慢问题。

3、于 11 月 20 日前完成组件安装，优先安装路边施工区。

4、屋顶人员加强现场管控，规范施工，安全文明施工。

5、箱变基础及粉刷工作全部完成。

5、需有手续的施工的工序，提前上报业主单位。

|      |                                                                                          |      |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|      | 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部<br>南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部<br>南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目安装施工项目部 |      |                  |
| 抄送单位 | 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部                                                                 |      |                  |
| 发文单位 | 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目<br>监理项目部                                                             | 发文时间 | 2019 年 11 月 27 日 |

\_\_\_\_\_会议签到表

[illegible]