

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-20

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发:

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年12月10日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			
本次会议内容:			
南京拜腾汽车监理项目部:			
请各施工项目部分别汇报一下上周施工内容和本周施工安排, 以及需要监理业主协调的事宜。			
南京拜腾汽车土建施工项目部:			
电缆沟粉刷抓紧时间制作、预制构件收尾、员工车棚压条、员工车棚东面接地未做			
南京拜腾汽车钢构安装施工项目部:			
所有工作已基本完成, 注意防护地面, 紧固螺栓, 排查消缺。			
南京拜腾汽车安装工程项目部:			
上周计划完成情况: 焊装车间支架基础、支架散料完成累计 50%; 组件安装累计完成 22.5 架; 支架基础预制完成累计 10340 个; 钢筋下料完成 100%, 钢筋笼焊接完成 90%; 组件串线累计完成 19 架; 成品车棚 1*4 电缆放线累计完成 20 个逆变器; 焊装车间基础吊装累计完成 100%; 成品停车场 3*35 电缆敷设累计完成 49 个逆变器。			
下周计划: 成品车棚 3*35 电缆敷设完成 20 个逆变器; 成品车棚组件安装完成 7 架; 支架基础预制完成 3000 个; 钢筋笼焊接完成至 100%; 成品车棚组件串线完成 10 架; 焊装车间支架安装完成 60%; 成品车棚 1*4 电缆放线累计完成 20 个逆变器; 焊装车间吊装完成 100%; 焊装车间组件支架安装完成 100%; 总装车间支架基础、支架吊装完成 50%; 焊装车间桥架安装完成 50%			
南京拜腾汽车监理项目部:			
我方监理人员对上周施工进度、质量、安全以及资料通报如			
1、要求施工单位在并网前准备好资料			



扫描全能王 创建

- 2、要求中易建设安装项目部，安全上增加一项“生命线”但经现场检查发现还是有个别施工人员未使用，组件安装频繁出现施工人员站立组件面进行施工，要求你方对施工人员，加强安全文明施工管理。
- 3、电缆沟开挖要求宽 700mm 深度 800mm、底部平整补砂或者细土，经过验收方可回土，高压电缆与通讯电缆保持距离。
- 4、电缆头接线需通知监理单位及业主单位。

南京拜腾汽车业主项目部：

- 1、对天沟里面的垃圾及垃圾袋进行清理，加强安全文明施工。
- 2、电缆沟盖板问题，中易建设有限公司（安装项目部）与先能土建施工项目部自行解决。
- 3、组件压条周日进行施工，对新进的施工人员加强安全文明施工教育。
- 4、统计现场施工区域损坏的组件数量，进行上报。

主送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 监理项目部	发文时间	2019 年 12 月 12 日

