

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-23

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

会议地点

工地会议室

会议时间

2020 年 03 月 15 日

会议主持人

徐耀生

会议主题：工程进度、质量、安全例会

本次会议内容：

南京拜腾汽车业主项目部：

1、员工车棚现存质量问题施工方抓紧消缺，下周拜腾业主预计到现场检查验收。

2、成品车棚物料区域近期还没进行物资清点，尽快组织人员对现有物资清点一下报我部。

3、今日二局对成品车棚周边护栏基础开挖，施工方尽快购置电缆桩，同时确认一下电缆路径，预留一下标志。

4、现阶段所有工序请施工管理人员交代好班组长，注重工作细节避免二次作业增加工作量。所有表漆必须统一，不同颜色粉刷的地方必须重新补刷。

5、每日上班必须随身带着身份证，门口保安检查登记，没有带的不让进入。同样必须佩戴好口罩，厂区 EHS 巡视检查。一旦 EHS 拍到未佩戴的人员将执行 500 至 1000 的处罚，我部同样对施工项目部执行 2 倍的罚款金额，请施工方重视；

6、成品车棚及焊装车间的电缆用量请施工方抓紧统计一下；

南京拜腾汽车监理项目部：

1、现阶段工作面积较广，施工管理人员及时巡视检查一下，交代好班组长对能看到的小毛病随手整改一下，避免回头再来工作；

2、光伏线进桥架的保护管两头未安装保护软套，应组织安装一下；

3、所有电缆已带电，应标识好桥架盖板上的警示标语；

主送单位

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目安装施工项目部

抄送单位

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部

发文单位

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目
监理项目部

发文时间

2020 年 03 月 15 日

第二十三次会议签到表

[illegible]