

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-24

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地会议室	会议时间	2020 年 04 月 10 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			
本次会议内容:			
南京拜腾汽车业主项目部:			
1、总装屋面现存的施工垃圾施工方抓紧清理一下, 下周拜腾业主预计到现场检查安全文明施工。 2、焊装车间到货物资注意清点一下, 统计在册注意材料保护工作。 3、焊装新增项目安装要抓紧施工, 必要时增加施工作业人员或者下午加个班。 4、每日上班必须随身带着身份证, 门口保安检查登记, 没有带的不让进入。同样必须佩戴好口罩, 厂区 EHS 巡视检查。一旦 EHS 拍到未佩戴的人员将执行 500 至 1000 的处罚, 我部同样对施工项目部执行 2 倍的罚款金额, 请施工方重视;			
南京拜腾汽车监理项目部:			
1、焊装车间新增项目条基预制注意做好振捣和表面抹平工作, 后续条基养护应安排专人执行; 2、后续物料调运至屋面做好前期准备工作, 运输过程注意保护好屋面防水层; 3、易碎物料倒运至屋面搬运过程应交代好工人注意保护好物料;			
主送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 监理项目部	发文时间	2020 年 04 月 10 日

第二十次

会议签到表

[illegible]