

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-26

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地会议室	会议时间	2020 年 06 月 13 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			
本次会议内容:			
南京拜腾汽车业主项目部:			
1、新增焊装项目物料已基本到位, 施工方应抓紧增加人员或者安排好工作时间。 2、对到场的所有物料做好物料入库统计, 清点数量是否满足项目所需。 3、员工车棚电缆盖板尽快做好, 避免厂区员工停车后阻碍施工。 4、新增项目物料吊装前 2 天报我项目部, 及时到厂区 EHS 部做好作业票。			
南京拜腾汽车监理项目部:			
1、现阶段工作面积较广, 施工管理人员及时巡视检查一下, 交代好班组长对能看到的小毛病随手整改一下, 避免回头再来工作; 2、光伏线进桥架的保护管两头未安装保护软套, 应组织安装一下; 3、所有电缆已带电, 应标识好桥架盖板上的警示标语;			
主送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 监理项目部	发文时间	2020 年 06 月 13 日

第二十六次会议签到表

[illegible]