

会议纪要

编号: JXM8-NJBT-27

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地会议室	会议时间	2020 年 07 月 10 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			
本次会议内容:			
南京拜腾汽车业主项目部:			
1、现阶段钢构及土建已进行初检, 初检报告已下发到各位, 请钢构和土建两家单位及时组织人员进场消缺和资料整改工作。 2、电气组件安装单位统计好现存的工作量, 做好人员安排, 尽快做好收尾工作, 预计本月 15 号能够完场三检工作和监理方的初检工作。 3、焊装、总装屋面现有的材料及施工垃圾及时清理下来。 4、现有的材料抽时间清点一下, 报我部审查。 5、每日上班必须随身带着身份证, 门口保安检查登记, 没有带的不让进入。同样必须佩戴好口罩, 厂区 EHS 巡视检查。一旦 EHS 拍到未佩戴的人员将执行 500 至 1000 的处罚, 我部同样对施工项目部执行 2 倍的罚款金额, 请施工方重视;			
南京拜腾汽车监理项目部:			
1、现阶段工作面积较广, 施工管理人员及时巡视检查一下, 交代好班组长对能看到的小毛病随手整改一下, 避免回头再来工作; 2、光伏线进桥架的保护管两头未安装保护软套, 应组织安装一下; 3、所有电缆已带电, 应标识好桥架盖板上的警示标语;			
主送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目安装施工项目部		
抄送单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 监理项目部	发文时间	2020 年 07 月 10 日

第二十七次会议签到表

[illegible]