

监理会议签到表

项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

序号:003.

姓 名	单位名称	职务	联系电话
李司亮	宁波正泰光伏发电有限公司	项目经理	13618703562
高树平	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	17110065789
姜俊惠	江苏中天科技工程有限公司	领班	15806293390

吉利研究院监理项目部



扫描全能王 创建

监理例会会议纪要

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

序号：003

会议主题：施工进度及安全文明施工。			
与会单位		与会人员	
宁波正泰光伏发电有限公司项目部		李向勇（项目经理）	
江苏中天科技工程有限公司项目部		姜爱建（现场负责人）	
会议地点	吉利研究院试验中心 3 楼	会议时间	2019 年 7 月 5 日 9:50
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	黄振军
施工单位： 本周完成的施工内容：1、彩钢瓦屋面夹具安装完成 85%； 2、彩钢瓦屋面临边维护完成 100%； 3、彩钢瓦屋面檩条安装完成 20%； 4、彩钢瓦屋面的檩条倒运完成 100%； 5、水泥屋面就位预制完成的支架条形基础 99 个（49.5%）； 6、剩余 101 个条形基础的钢筋、模板全部安装完成，具备浇筑条件。 下周计划完成的内容：1、彩钢瓦屋面的檩条全部安装完成； 2、彩钢瓦屋面安装 500-700 块组件； 3、剩余 101 个条形基础浇筑完成，全部安装到位； 4、试制中心屋面拆卸组件，全部倒运到试验中心 3 楼水泥屋面； 5、过路套管安装完成。 需要协调的事宜： 无 监理单位： 1、要求施工单位现场配备专职的资料员，及时报验工程资料； 2、增加施工班组，加快施工进度，严格按照施工进度计划执行，同时还要保证安全 and 质量； 3、甲供材料进场要及时报验； 4、商砼浇筑时必须预留同条件试块。 业主单位： 1、要求施工单位及时上报施工资料，资料必须与工程同步，如果不报验过程资料将对你施工项目部进行考核； 2、加强现场施工管理力度，增派人力严格按照施工进度计划执行，7 月 20 日必须并网发电； 3、要求施工单位不要让年纪超过 60 岁的人员进场施工； 4、在抢进度的时候，一定要确保施工安全及施工质量； 5、施工人员必须进行三级安全教育，考试合格后方可进场施工，特殊工种必须持证上岗。			
主送单位	宁波正泰光伏发电有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 杭州湾吉利研究院监理项目部	签发人	
		发文时间	2019. 07. 05

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建