

首次监理例会会议纪要

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

序号：001

会议主题： 协调工程开工相关事宜			
与会单位		与会人员	
宁波正泰光伏发电有限公司项目部		何正虎	
杭州湾吉利研究院工程部		田若宇 孙宇 葛水涛 文小雨	
江苏中天科技工程有限公司项目部		姜爱建	
会议地点	吉利研究院试验中心 3 楼	会议时间	2019 年 6 月 21 日 10:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	贲振军
监理单位： 1、要求施工单位根据节点合理安排施工计划，排好各分部分项进度计划表，上报业主、监理项目部审批； 2、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工工序及时报验，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序； 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用； 4、分布式项目重点是安全，做好彩钢瓦屋面临边防护，采光带，直爬梯、吊装作业等区域的安全防护工作；			
业主单位： 1、要求施工单位及时上报施工资料，施工资料必须与工程同步； 2、要求施工单位配备相应的管理人员； 3、特殊工种必须持证上岗。			
吉利研究院： 1、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须做好安全防护措施，严禁施工人员酒后作业； 2、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线； 3、彩钢瓦屋面必须做好临边防护，由监理、业主验收合格后方可施工； 4、试验中心施工必须办理好相应的工作票，严禁无票作业。			
施工单位本周完成的施工内容： 1、办理人员入场证 16 张； 2、把所有的支架及配件全部运到了 3 楼水泥屋面； 3、基础所需的模板及钢筋全部到位。			
下周计划完成内容： 1、彩钢瓦屋面的临边防护完成； 2、支架条形基础钢筋绑扎、模板安装完成 60 组。			
需要协调的事宜： 1、尽快办理试验中心的门禁卡； 2、指定现场施工电源位置； 3、尽快提供施工蓝图。			
主送单位	宁波正泰光伏发电有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 杭州湾吉利研究院监理项目部	签发人	
		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。