

监理会议签到表

项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

序号：001

姓 名	单位名称	职务	联系电话
何 磊	宁波王泰光伏发电有限公司	项目经理	18557546664
高 斌	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453151
姜 建	中天科技	现场负责人	15806293390

吉利研究院监理项目部



扫描全能王 创建

监理例会会议纪要

序号: 002

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

会议主题: 施工进度及安全文明施工。

与会单位		与会人员	
宁波正泰光伏发电有限公司项目部		何正虎	
江苏中天科技工程有限公司项目部		姜爱建	
会议地点	吉利研究院试验中心 3 楼	会议时间	2019 年 6 月 28 日 10:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	贾振军

施工单位:

本周完成的施工内容: 1、浇筑完成光伏支架基础 99 个 (49.5%);

2、彩钢瓦屋面临边维护完成 55%;

3、水泥屋面及彩钢瓦屋面定位放线完成 100%;

4、水泥屋面就位预制完成的支架基础 62 个 (31%)

下周计划完成的内容: 1、下周计划彩钢瓦屋面的临边防护栏全部安装完成;

2、下周计划彩钢瓦屋面的夹具全部安装完成;

3、剩余的 37 个支架基础全部就位, 安装 101 个支架基础的模板, 具备下周日浇筑商砼的条件;

4、计划增加施工人员到 11 人。

需要协调的事宜: 无

监理单位:

1、要求施工单位现场配备专职的资料员, 及时报验工程资料;

2、要求施工单位根据天气情况及时调整作息时间, 避开中午高温期, 11 点-14 点不要施工, 同时备足防暑降温的物品, 防止施工人员中暑;

3、要求施工单位不要让年纪超过 55 岁的人员进场施工;

4、要求施工单位根据现场的实际情况, 及时增加人员, 确保施工进度。

业主单位:

1、要求施工单位及时上报施工资料, 资料必须与工程同步, 下周如果不报验开工资料将对你施工项目部进行考核;

2、要求施工单位现场必须配备专职的安全员, 时刻在现场巡视, 可以及时发现安全隐患;

3、特殊工种必须持证上岗, 如果发现无证操作必须进行重罚;

4、高空作业必须正确系好安全带, 临边防护栏做好相应的标识标牌;

5、汇流箱和电缆桥架下周到场, 及时找好存放位置;

6、施工蓝图下周快递过来, 同时进行图纸会审及技术交底。

主送单位	宁波正泰光伏发电有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 杭州湾吉利研究院监理项目部	签发人	贾振军
		发文时间	28/6-2019

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建