


监理例会会议纪要

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

序号：005

会议主题：施工进度及安全文明施工。			
与会单位		与会人员	
宁波正泰光伏发电有限公司项目部		李向勇（项目经理）	
江苏中天科技工程有限公司项目部		姜爱建（现场负责人）	
会议地点	吉利研究院试验中心 3 楼	会议时间	2019 年 7 月 19 日 10:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	贾振军
施工单位： 本周完成的施工内容： 1、彩钢瓦屋面光伏组件安装完成 40%；； 2、水泥屋面电缆桥架安装完成 30%； 3、试制中心屋面组件拆卸完成 100%； 4、由于天气原因楼下破路施工暂缓； 5、水泥屋面组件安装完成 90%。 下周计划完成的内容： 1、彩钢瓦屋面光伏组件计划安装完成 40%，累计完成 80%； 2、水泥屋面电缆桥架计划安装完成 70%，累计完成 100%； 3、试制中心屋面拆卸支架及夹具计划完成 100%； 4、本周末卸组件 1 车 48 箱 1488 块，二次人工倒运至 3 楼水泥屋面。 需要协调的事宜： 无 监理单位： 1、要求施工单位必须对现场施工人员进行三级安全教育，考试合格后方可进场施工，特殊工种必须持证上岗，人证必须要统一； 2、不管是甲供材料还是乙方采购的材料都要及时报验； 3、施工资料必须要与工程同步； 4、做好夏季防暑降温的工作。 业主单位： 1、5 号台风将至，施工单位必须提前做好相应安全防护工作，材料统一堆放到 3 楼彩钢房内，倒运到彩钢瓦屋面的组件必须及时安装牢固； 2、施工过程中必须做好相应的安全防护措施，特殊工种必须持证上岗； 3、目前施工进度严重滞后，希望施工单位组织相应的人力物力保质保量的完成施工任务； 4、要求施工单位在彩钢瓦屋面四周围栏处必须配好相应的标识标牌。			
主送单位	宁波正泰光伏发电有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司杭州湾吉利研究院项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	
	杭州湾吉利研究院监理项目部	发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建