



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-LHJY-007

第六次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 07 月第 07 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 07 月 27 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-006

会议地点	办公室	会议时间	2019.07.26
组织单位	监理项目部	主持人	王登营
会议议题	主要是安全质量进度事宜		

一、安全

目前高温天气，强调一点就是避开高温施工时间，做好安全防暑降温保护措施。

二、质量控制方面

1、电缆井粉刷要注意外形观感以及对电缆井内垃圾，墙上螺杆清理对电缆井表面粉刷开裂，混凝土养护，配电房内设备基础标高，角钢预埋地面二次浇筑等施工质量控制

2、要求你单位按照工程施工规范施工

三、进度方面

目前施工进度进展并不快，要求你单位进一步加强施工进度管理

四、本工程监理人员满足现场施工要求

五、业主单位

1、北园 B 区配电房内电缆沟穿线预埋管部分被混凝土堵塞你单位与总包单位联系开孔。

2、要求项目上有变更的项目要以书面形式上报业主单位

3、高温天气注意人身安全

4、抓紧施工进度。

六、施工单位

1、本周完成 A 区 3 号配电房设备基础浇筑，4 号配电房设备基础制模，B 区 1 号配电房设备基础制模，电缆沟部分粉刷。

七、下周计划

1、A 区 4 号配电房浇筑施工，5 号及用户变设备基础制模完成，电缆井施工完成。

2、B 区地下室两只用户变设备基础木工制模完成，1 号配电房设备基

础浇筑完成。

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
刘峰			1345881260
刘峰	南京和		17625914174
胡清	南京和		13952063027
胡...志	常州三建		
刘书号	南京和		
陈雅兰	正衡监理		15338955110
王盛荣	正衡监理		18609655921
卫文焰	正衡监理		