



正衡监理

编号: YBPD-ZH-LHY-008

第六次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 08 月第 08 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019 年 08 月 03 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-008

会议地点	办公室	会议时间	2019.08.03
组织单位	监理项目部	主持人	王登营
会议议题	主要是安全质量进度事宜		

一、安全

1、施工进度高温天气注意人身安全，以预防为主，做好安全文明施工

2、要同室外各单位搞好现场关系

二、质量方面

1、天气炎热配电房开关站设备基础二次浇筑要控制工程质量及工程程序，按相关规范施工

2、要做好工程成品保护工作，加大混凝土的水养护成度确保混凝土质量

3、要控制好施工过程中的工程观感度及施工程序控制

三、进度方面

1、本周施工进度缓慢要抓紧完成地下用户变的制模浇砼施工

2、要落实配电房设备基础上的槽钢及角钢预埋施工抓紧向前推进施工进度

3、增加人员完成电缆井的施工进程，落实电缆井的盖板情况及到场时间安装

施工单位：

四、下周计划

1、北园 A 区地下用户变及 5 号配电房设备基础钢筋绑扎及浇砼施工

2、北园 B 区地下用户变木工制模钢筋绑扎及浇砼施工，室外电缆井施工

3、配电房内设备基础平台二次浇筑施工

业主单位

五、

- 1、要落实 B 区道路上的电缆井标高问题处理
- 2、A 区西边电缆井施工，提前通知业主项目部开孔
- 3、要加快完成 AB 区土建工程施工、加强施工人员安排及进度管理
- 4、尽快完成 B 区充电桩下车库电缆井施工

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

