



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-LHJY-009

第九次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 08 月第 09 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019 年 08 月 10 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-009

会议地点	办公室	会议时间	2019.08.10
组织单位	监理项目部	主持人	王登营
会议议题	主要是安全质量进度事宜		

一、 本周北园 B 区工程施工进度缓慢，比如：B 区 1 号地下用户变模板完成，无钢筋工绑扎，充电桩下车库电缆井无钢筋工、木工施工等，希望你单位必须要加快工程进度施工

二、 安全方面

- 1、 目前天气温度还是比较高，湿度大，安全生产方面还是要重视，防暑降温药品要常备，以预防为主。
- 2、 施工过程中的临时用电也要重视，比如插线板是不能用的，要用三级保护电箱进行施工，按照安全规范施工

三、 质量方面

- 1、 本周工程施工质量比较控制到位，但一些细节问题所欠缺，控制比如混凝土浇筑后的养护工作，要在监理员人员的监督下进行养护工作。希望你单位要按照工程施工规范进行施工
- 2、 配电房支架，接地安装必须要按照设计图纸进行相关规范进行施工及配电房电缆沟做法也要按照规范进行施工，特别是观感情况要控制到位

四、 下周进度计划

- 1、 要重点调整施工人员及现场安排工作，合理化进行工程进度施工，抓紧时间完成后续工程进度
- 2、 北园 AB 区的几个电缆井要抓紧时间完成施工，配电房内地面二次浇筑施工
- 3、 B 区一条过路管敷设应业主要求 10 号开挖敷设完成，地下用户变 1 号浇筑施工
- 4、 5 号配电房外线交接管道敷设施工
- 5、 要求你公司抓紧 B 区充电桩下车库电缆井施工及 B 区门口开挖

敷设管道施工

6、严格按照设计图纸施工

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

