



正衡监理

编号：YJBPD-ZH- LHJY -010

第十次会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

2019 年 09 月第 10 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2019 年 09 月 04 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-010

会议地点	办公室	会议时间	2019.09.03
组织单位	监理项目部	主持人	徐耀生
会议议题	协调会		

业主单位

- 1、北园 A 区电梯厂家关闭，不能使用，已通过相关单位协调。
- 2、北园 B 区大门口内线与外线未接通事宜，按照协调的进行施工。
- 3、北园 B 区 1 号地下用户变高压柜与设备基础不符厂家单位协商解决，确保验收。

监理单位

- 1、B 区大门口电缆沟盖板用混凝土浇筑，留两只检查井口，室外将完成的工程量尽快完成。
- 2、电缆盖板质量问题（1）盖板的观感质量差，盖板的承载力质量不明，（2）盖板的钢筋布置图片没有。以上问题请整改回复。

韬和单位

- 1、北园 B 区大门口内线电缆敷设管道与外线电缆并未接通，需解决。

湘潭单位

- 1、北园 B 区 1 号用户变厂家高压柜与现场设备基础不符，需要厂家协调解决。
- 2、幼儿园用户变电缆至今未敷设，环网柜内间距宽度不够，设计蓝图未下发无法施工，上述情况上报业主单位解决。

华世远单位

- 1、北园 B 区母线槽材料因下雨不能及时送到。
- 2、北园 A 区材料已全部进场。
- 3、北园住宅电梯未能使用，需解决。

表箱厂家

- 1、 表箱九月十号进场。
- 2、 表箱长 600mm 宽 450mm

江苏一变

- 1、北园 AB 区电缆材料随时可以进场。

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

北园150亩保障房配会议签到表(抄写)

姓名	工作单位	职务/职称	电话
刘明	北园	现场负责人	
侯春	冯成力(表叔)	现场负责人	15312692201
刘明	清华世元	现场负责人	13815883999
黄希	北园		15380420920
邵康	南京颐和		17625914174
杜国	南京颐和		13851900578
尹建	常州安能		13951117722
周少	张志明		15371040503
徐康	江苏颐和		15358115851
郭加	江苏颐和		13905152546
陈同祥	表叔方表(表叔)		13814100082
丁长	江南电业		15117151503
王继营	监理		186-9655921
徐耀生	常州颐和监理		13338955110
卫文柄	监理		15034305864

常州颐和工程监理有限公司
2019年9月3日