



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-LHJY-012

## 第十二次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 09 月第 12 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

徐耀全

报告日期: 2019 年 09 月 20 日

# 会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-012

会议地点	办公室	会议时间	2019.09.19
组织单位	远能	主持人	远能
会议议题	协调会		

## 协调会

### 一、 业主单位

1、业主方协调楼层电缆下地下隔层配电房，电缆桥架不符合电缆敷设，要求对此情况要求房总单位拆除后先敷设电缆后继处理。

2、关于 B 区 3 号开闭所设备进场道路要求室外工程单位进行处理修路，B 区电缆进场需要用大挖机事项，要求房总单位调挖机进行运输，时间等配电房设备全部进场后开始，限两天时间使用。

3、上述等要求相关单位对接，要求三家监理跟进处理

4、要求设备安装单位在十月二十日完成交接配电房、开闭所室外电缆敷设单位到十一月五日全部完成，其它单位跟进施工。

### 二、 监理单位

1、要求各施工单位注意现场用电安全、照明施工、脚手架高要加强安全管理。

2、各施工单位要相互协调，加强工程进度管理，抓紧工程施工进度。

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

北国150套保障房庆顺会议签到表(使用)

姓名	工作单位	职务/职称	电话
刘永峰	北国	项目负责人	
侯春	河北电力(集团)	项目经理	15312692201
刘明	河北华世远	项目经理	13815883999
黄希	北国		15380420920
何晓东	南京翰和		17625914174
何国	南京翰和		13851900578
王强	常州中能		14951117722
周广志	张家口		15371040503
王军	河北电力		15358115851
郑加林	江苏一建		13905152546
陈同祥	表箱安装(分包)		13814100082
丁长	江南电业		15157815033
王继营	监理		186-9655921
张耀生	常州电业监理		13338955110
卫文柄	监理		15034305864