



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-LHJY-013

第十三次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 09 月第 13 期

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 09 月 29 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-013

会议地点	办公室	会议时间	2019.09.28
组织单位	正衡	主持人	徐耀生
会议议题	施工进度及现场问题		

一、业主单位

- 1、各施工单位在施工过程中要注意房总单位的成品保护，如需要协调的事情提前上报。
- 2、地下室消防泵房表箱先到的情况下，电缆首先敷设。
- 3、各单位要加强施工进度管控。
- 4、电缆桥架影响电缆敷设的可以拆除，先敷设电缆，后续再恢复桥架。

二、监理单位

- 1、各施工单位要做好施工现场安全保护措施，以预防为主、安全第一的原则进行施工。
- 2、各施工单位要加强施工进度管控、抓好进度节点，必要时加人加机械，确保送电计划完成。
- 3、加强材料进场管控、避免发生被盗、损坏现象，新进场设备材料要报监理、业主审查确认方可卸货，同时避免出现材料供应脱节等情况发生，影响施工进度。
- 4、电缆敷设要按照规范施工，避免出现电缆破皮现象及电缆敷设单位不到位问题。
- 5、监理例会正常情况下星期五召开，特殊情况另行通知。对无故不

出席会议单位要加强考核力度。

6、安全、质量、进度要同时抓、同时管，确保工程达标，并且工程管理资料与工程进度同步进行。对现场汇总的问题及《监理工程师通知单》处理完成后报监理验收合格后方可进行下道工序。

7、地下用户变按照业主同意照明系统线管敷设可以按墙明敷。

三、施工单位

1、湘潭潭州电力公司地下室用户变设备及幼儿园用户变电缆敷设、照明系统等项目，在 10 月 20 日完成。

2、江苏华世远公司配电房、分支箱、室外电缆敷设项目在 10 月 10 日完成。

3、太平水电安装公司照明系统电线管预埋施工在 10 月 10 日完成。

4、江苏颐和公司配电房设备安装及二次接线等项目在 10 月 20 日前完成。

5、江苏韬和公司电缆沟盖板在 10 月 25 日前完成。

常州正衡电力工程监理有限公司居配监理组

2019 年 9 月 28 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

沿江 150 亩经济适用房变配电工程会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
顾国	南京能科		13851900578
杨贵	赖太水电		13913904510
李阳	华世宝		13952087967
胡军电	胡军电		15371040503
徐明生	常州瑞物		13338955110
王明	北同置业		13912960760
王明	江苏路桥	项目负责人	15358115851
王强	江苏路桥		18609655921
肖平	通小建总		13585199891

常州瑞物电力工程管理有限公司 项目经理

2019.09.28