



正衡监理

编号: YJBPD-ZH- LHJY -015

第十五次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 10 月第 15 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 10 月 7 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-015

会议地点	办公室	会议时间	2019.10.04
组织单位	正衡监理	主持人	徐耀生
会议议题	工程问题		

潭州施工中存在的问题：

- 1、部分桥架的托架的吊杆从桥架孔中穿出，造成桥架歪斜。
- 2、A 区 1 号地下用户变门洞过低使设备难以进入。
- 3、所有桥架上的 BV 线（地库照明线都没有穿保护管）。
- 4、B 区 1 号用户变电缆孔洞过小。

下周计划安装

- 1、每天确保两个班组在施工，人员 22 人左右。
- 2、在 10 月 20 日前把所有的工作完成。

华世远施工中存在的问题：

- 1、桥架上部分 BV 线没有套管，电缆敷设时容易把线压破而跳闸。
- 2、B 区 1、2 号楼层部分桥架弯头处没有拆除，造成施工难度大。

下周计划

- 1、确保四个班组进行电缆敷设，每天在 50 人以上施工。
- 2、各楼层、各站所、分支箱电缆敷设在 15 日前全部完成。

韬和电力单位

现场有问题的地方及时处理好，满足电气安装要求，这周把项目扫尾工作全部结束，关于电缆盖板问题已在进行浇筑加工争取早日完成。

颐和电力单位

已完成高低压柜拼装，干式变压器就位工作，一次母线排的安装，现场没有出现问题。现在正在进行柜体二次接线，接地系统完善，变压器风机控制箱安装，照明灯已全部安装调试完成，插座线管已完成 80%。

下周计划

- 1、现场确保有 20 人左右的施工人员。
- 2、确保进度计划完成。

常州正衡监理：

- 1、各施工单位抓紧工程进度的推进，确保工程制定的 11 月份送电，投入使用。
- 2、各施工单位各负其责，在抓好进度的同时抓好质量和安全不放松。例如有电缆沟盖板的地方由华世远负责盖板的恢复，没有盖板的地方由韬和电力负责完成。
- 3、注意在电缆敷设时成品保护，不要损怀电缆。在桥架上敷设时要轻拿轻放，不可以野蛮施工。
- 4、电缆敷设时要摆放整齐，充分考虑后续桥架施工的难度。
- 5、变电室、开关站柜内各种螺丝要拧紧，接地要做好，柜体内不许有杂物灰尘等存在。
- 6、克服困难，抢进度，圆满完成合同工程的任务。

常州正衡电力工程监理有限公司居配监理组
2019 年 10 月 04 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。A 区

