



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-LHJY-016

第十六次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 10 月第 16 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2019 年 10 月 11 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-016

会议地点	办公室	会议时间	2019.10.11
组织单位	正衡监理	主持人	徐耀生
会议议题	协调		

颐和单位：

- 1、 高低压电缆头、高低压柜组装完成。
- 2、 高压柜已调试好，低压柜还未调试。
- 3、 卫生还未清理，照明箱未安装。

太平水电：

A5 幼儿园风机孔未开好，计划十月十二日能够完成。

湘潭潭州：

潭州 A 区地下用户变十根电缆未敷设完成，正在敷设桥架过小，电缆敷设困难，（电缆尽量沿老桥架边口走）。

华世远：

- 1、 北园 B 区电缆敷设完成，地下充电桩桥架未安装（业主叫房建总包定制）
- 2、 A 区的电缆 4、6 栋楼层电缆敷设没有完成。
- 3、 A 区门卫进线孔未开洞，电缆无法敷设（已落实）B 区门卫电缆无进门卫室但室内无电缆套管及线槽。

监理单位：

- 1、 地下用户变风机开孔，业主已落实。
- 2、 地下计量表箱接地安装，业主已落实。
- 3、 电缆沟垃圾清理已通知韬和公司处理。
- 4、 楼层电缆敷设要求电缆走向顺畅，保持电缆弯曲半径，并将电缆敷设后要对电缆走向进行调整，给后继桥架安装带来方便。

常州正衡电力工程监理有限公司居配监理组

2019 年 10 月 11 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。A 区

