



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-LHJY-017

第十七次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 10 月第 17 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

徐耀全

报告日期: 2019 年 10 月 19 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-017

会议地点	办公室	会议时间	2019. 10. 18
组织单位	正衡监理	主持人	王登营
会议议题	协调		

一、安全方面

要求各参建单位做好安全生产文明施工，预防安全事故发生，对现场安全施工进行管控

二、质量方面

- 1、要求各参建单位按照图纸设计及规范进行施工。
- 2、对施工后的工程项目进行自检，发现问题及时整改闭环。

三、进度方面

- 1、目前本工程施工进度相对来说比较缓慢。
- 2、要求各参建单位重点管控施工进度，增加人员重点分项工程进行施工，使本工程尽量提前完工。
- 3、要求韬和公司将所有电缆井沟盖板安装施工完成，包括电缆井沟垃圾清理，部分电缆井提升。AB 区配电房内电缆沟盖板安装完成。
- 4、要求太平水电尽快完成配电房涂料施工。

四、下面对提出的现场问题解答

潭州电力

- 1、对 AB 区风机堵洞问题：已落实到位并实施。
- 2、商业楼电箱电缆敷设问题：下周一电箱到位，可敷设电缆。
- 3、商业楼电箱有 2 根电缆是否敷设：放入用户变库存，验收后交给业主单位，自行保管。
- 4、潭州电力 AB 区用户变工程到本月 26 日全部施工完成，包括电缆接头及清理。

江苏华世远

- 1、A 区 7 号楼电梯无法使用，电缆无法施工，业主单位已落实解决。
- 2、A 区 4 号物业楼层原预埋电缆管道与电力设计不符，电缆无法穿入，业主已落实 21 号房总单位处理完成。
- 3、AB 区地下室电桩表箱桥架未完成施工，电缆无法敷设。A 区电缆已敷设，B 区桥架在施工中。
- 4、江苏华世远在北园 150 亩工程施工，所有分项施工到 28 号完成，包

括电缆接头及配电房清理。

5、 B 区 1-2 房夹层开关铜牌问题，已落实房总单位解决。

6、 要求江苏华世远公司将 AB 区房夹层走向电缆进行调整理顺并与 AB 区总包单位沟通处理。

五、 太平水电

所有配电房涂料在 10 月 30 日完成。

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。A 区

沿江 150 亩经济适用房变配电工程会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
邵清	裕和工发		13952065227
杨学全	湖州平河洲		13851474162
邵清	江苏华世达		13770846779
包兴	北国置业		13156611829
袁林林			
尹明贵	大丰水电		13913954510
葛如	南通六建		15871065521
陈耀生	常州正德管理		13338955110
陈安平	湖州建工		13585199891
王亚强	正德管理		18609655921
王文炳	正德管理		15034308964

会议时间: 2019.10.18