


监理例会会议纪要

签发 

工程名称：温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号：MT-JLLH-003

会议地点	面粉公司一楼会议室	会议时间	2019 年 8 月 16 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：基本落实			
本次会议内容： 建设单位： 1、关于月进度款报审问题，因预付款已付总工程款 10%，合同规定工程款支付至 85%停止等规定，所以每次月进度款需扣除 25%金额。 2、面粉公司和城投公司箱变及预制舱位置我方会尽快确认，尽快让设计单位设计所需电缆数量。 3、面粉厂 3 号楼和 5 号楼天井口处防水施工抓紧晴天施工，注意材料养护。 施工单位： 1、请业主单位尽快确认设备基础距离，便于采购电缆数量，以免耽误工程进度。 2、我方收到监理通知单后，已责令现场对安全环境问题进行整改。 监理单位： 1、施工方合理安全作息时间，屋面施工严禁裸露上身，以免造成皮肤伤害，屋面上必须配备饮水点。 2、屋面防水施工后要注意防水材料养护，及时清理周围垃圾。 3、光伏支架安装前做好技术交底工作，合理分配材料。 监理项目部 (章): 			
主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	浙江省工业设备安装集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 8 月 19 日

监理例会会议签到表

时间：2019年8月16日

[illegible]