

监理例会会议纪要

签发 *2/2*

工程名称：温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号：MT-JLLH-005

会议地点	面粉公司一楼会议室	会议时间	2019 年 9 月 6 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：光伏电缆未进场			
本次会议内容： 建设单位： 1、设计单位回复，多根交流电缆共用同一电缆管时需采购铠装型电缆敷设。 2、逆变器位置可以根据现场情况调整施工。 3、电缆走向严格按照设计图纸施工。 4、设备基础施工蓝天下周一全部交付。 施工单位： 1、设备基础施蓝图需要设计尽快提供。 2、我方会根据现场电缆井预留管道是否贯通来安排电缆沟开挖。 3、我方已完成面粉和城投支架基础、镀锌支架安装，现报请监理进行分项验收。 监理单位： 1、施工方要全面检查厂区预留管是否满足强电、弱点和水管贯通，是否满足设计规范要求再进行施工，不能违反设计规范要求。 2、桥架按照高空作业一定要佩戴好安全绳，注意安全防护措施。 3、9月9日将组织对面粉公司和城投公司混凝土支墩、镀锌支架安装进行分项验收，验收前，施工方做好自检工作。 监理项目部（章）：			
主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	浙江省工业设备安装集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 9 月 7 日

监理例会会议签到表

时间：2019年9月6日

[illegible]