

监理例会会议纪要

签发

工程名称：温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号：MT—JLLH—006

会议地点	面粉公司一楼会议室	会议时间	2019 年 9 月 19 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况:光伏电缆未进场			
本次会议内容： 建设单位： 1、城投电缆沟走向最大限度的保护原有沥青路面。 2、组件 MC4 接头，现交给施工方共 557 套，要求留 15 套做备品，若现场实际使用数量不够再进行采购。 3、一次设备及二次设备厂家已经开始生产，预计 1 个月内生产完成，施工方做好进度计划。 施工单位： 1、设备基础施蓝图需要设计尽快提供。 2、城投设备停放车间后立柱已发货，我方会尽快完成组件及支架安装。 3、面粉 1 号楼因楼面高度过高，希望业主帮忙协调电梯使用事宜。 监理单位： 1、施工方尽快确认电缆长度，对其进行采购，避免耽误工期。 2、城投配电方成套电气基础改造应着手进行施工。 3、面粉厂电缆沟和钢管敷设焊接及电缆井砌筑要尽快按进度计划进行。 4、面粉 1 号楼电缆桥架走向需三方到现场确认。 监理项目部（章）：			
主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	浙江省工业设备安装集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 9 月 19 日