

第一次监理例会会议纪要

签发 

工程名称：温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号：MT-JLLH-001

会议地点	面粉公司一楼会议室	会议时间	2019 年 7 月 26 日
会议主持人	吴中洲	签到表附后	

会议主题：监理例会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

业主：

1、我方委托授权常州正衡电力工程监理有限公司为本项目监理单位，行使有关权利和义务。

2、面粉公司一次设备将改为办公楼后侧停车位，设计方图纸我方会跟进。

3、城投公司沥青车间更改后的图纸已发到微信工作群，城投箱变基础位置我方协商后确定，城投施工前需和公司管理人员报备。

施工单位：

1、我方自 7 月 17 日开工至今日，完成了 3000 多个支墩浇筑。对面粉厂三号楼采用原先大隆机器支架支墩定位放线完成，组件今日也将安装完成。

2、面粉公司清洗系统水源目前只找见办公楼一个阀门可以接入，希望业主帮忙协调面粉厂区管线竣工图。

监理单位：

1 工人进入施工现场要做好安全技术交底，佩戴劳保用品，严禁吸烟，禁止高空抛物，要注意临时用电安全，夏季高温天气持续，要合理安排作息时间。

3、施工方完成每道工序后要向我方报验，我方检查无误后方可进入下道工序。材料、设备进场要配合我方做好开箱检查，同时做好资料报审工作。

4、确定每周五 14:30 为监理例会时间，地点为面粉厂一楼会议室。施工方会上

汇报施工周报及周进度计划。

5、施工方材料供应计划要提前安排，避免人员窝工现象发生。

监理项目部（章）



主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	浙江省工业设备安装集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 7 月 27 日

注 本文件一式三份。

温州乐清长分布式光伏发电项目
监理项目部

监理例会会议签到表

时间：2019年7月26日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
钟州	温州新能源		13968863916
陈立安	弘阳子		13758448859
刘元	常州正衡电力工程监理		15170147520
马品	浙安		
宋志伟	浙安		13970116189
周小波	浙安		18270897802
朱小军	浙安		13870711194
钟秀芳	浙安		13858812019

