

监理例会会议纪要

签发 
编号: MT-JLLH-004

工程名称: 温州灵昆面投分布式光伏发电项目

会议地点	面粉公司一楼会议室	会议时间	2019 年 8 月 30 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 全部落实			
本次会议内容: 建设单位: 1、面粉公司设备基础确定在五号楼下方, 城投公司设备基础确定在配电方内, 请施工方按照设计图纸要求, 合理安排进度计划, 现场管线走向需实际确认。 2、汇流箱设备预计下周到场, 施工方尽快采购相应电缆。 3、逆变器、汇流箱位置变更前先进行汇报, 禁止私自变更。 施工单位: 1、需要业主尽快将组件 MC4 接头供货, 便于我方下周施工。 2、光伏直流电缆预计 9 月 3 日进场。 3、设备土建基础队伍预计 9 月 7 日进场。 监理单位: 1、城投公司彩钢瓦爬梯及安装工程待城投业主移交后再行施工。 2、面粉公司和城投公司土建工程队伍尽快进场, 按原进度计划进行。 3、面粉公司逆变器、汇流箱位置变更后设备必须要有预留接线位置。 监理项目部(章): 			
主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	浙江省工业设备安装集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 8 月 31 日

监理例会会议签到表

时间：2019年8月30日

[illegible]