

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-006

会议地点	轿子顶风电场升压站会议室	会议时间	2019-8-9
会议主持人	郭雷	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、现场支架主到场，做好相应的材料检查，货物清点，登记台帐。 2、安全培训每天的班前会要做到位，提醒安全施工，加强安全意识。 3、组件到场太迟，严重影响施工工期，抓紧时间提前组件及其它主要设备的到场时间，若不能按时完成并网工作，将对你方进行考核。 4、安装支架时，安全帽佩戴好，小心磕碰到，吊装时做好安全警示标志，拉好警戒线，安排固定人员指挥，吊装下方严禁站人。 5、监理单位总监理工程师和总包施工单位项目经理长时间不在现场。 监理单位： 1、项目目前仅到场支架，组件、逆变器等主要设备还未到场，西安热工院抓紧时间联系安排设备到场问题，设备到场已严重滞后，影响到并网工期。 2、每天早班会都要提醒安全事宜，提高安全防护意识，消除不安全的施工隐患。 3、屋顶吊装工作时注意安全，吊车周围做好警示牌，安全警戒线；吊车设备起吊时，货物下方严禁站人，上屋顶爬梯带好安全带，脚踩稳。 4、到场支架等材料质量要符合设计要求，若达不到设计要求，现场禁止使用。 施工单位： 本周工程进度： 1、轿子顶升压站屋顶基础已全部吊装至屋顶，基础吊装完成。 2、升压站内所有屋顶进行定位放线。 3、升压站站内车棚基础、生活楼前空地完成浇筑，共浇筑 60 个基础。 4、升压站外进行施工，完成浇筑 36 个。			

5、轿子顶支架到场。

下周工作计划：

- 1、轿子顶支架到场，进行支架安装。
- 2、组件预计 8 月 23 日到场。

监理项目部（章）：



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部 监理部	发文时间	2019-8-10

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 监理例会		
会议时间	2019 年 8 月 9 日		
会议地点	华能贵州轿子顶风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	郭新卓	西安热工研究院有限公司	
2	潘伯波	西安热工研究院有限公司	
3	郭雷	常州五环电力监理有限公司	
4	何洪跃	西安热工院	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			