

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-002

会议地点	大爬山风电场升压站会议室	会议时间	2019-7-4
会议主持人	郭雷	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：1、项目主要设备进场已在走流程。 2、篮球场的篮球架和其它材料已和风电厂管理人员协商好。			
本次会议内容： 建设单位： 1、升压站围墙外的支架基础要进行施工，该做的做，7月20日前将大爬山所有的支架基础全部完成。 2、项目主要设备要每天跟踪进度情况，若即将到场，及时与施工队说好，以便提前做好施工安排。 3、安全无小事，虽然在房顶工作，也有女儿墙，还是要小心，不要去碰琉璃瓦，容易掉落；简易爬梯上下时施工人员要格外小心。 4、本周文明施工还可以，继续做好文明施工工作。 监理单位： 1、整体的施工工作做好，施工进度要加快，7月20日前完成大爬山所有支架基础。 2、安全工作要严格按照要求来进行施工，定期进行安全培训，提高安全防护意识，消除不安全的施工隐患。 3、质量上预制基础块要提高制作工艺，按要求的配合比进行加工，振捣密实，减少预制块上的麻面。 施工单位： 本周工程进度： 1、预制支架基础模板制作，本周预制支架基础混凝土浇筑267块，累计完成379块。 2、生产办公楼、SVG室、综合配电室屋顶定位放线完成；升压站内空地车棚定位放线完成。			



3、1*4² mm 直流电缆、3*16+2*10 电力电缆全部到货，其它设备还未到场。

下周工作计划：

- 1、屋面支架基础浇筑完成，吊装至屋面。
- 2、车棚基础施工。
- 3、大爬山基础完工后，进行轿子顶施工安排。
- 4、大爬山升压站外场地支架基础定位放线完成，支架基础浇筑完成。

监理项目部 (章):



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司 华能盘县大爬山风电场		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部	发文时间	2019-7-5

注 本文件一式三份。



扫描全能王 创建

会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目		
会议时间	2019年 7 月 4 日		
会议地点	华能贵州大爬山风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	郭雷	常州正德电力工程监理有限公司	
2	何洪跃	云南绿宇能源有限公司	
3	潘海波	西安热工研究院有限公司	
4	郭新宇	西安热工研究院有限公司	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

