

例会会议纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-003

会议地点	大爬山风电场升压站会议室	会议时间	2019-7-11
会议主持人	郭雷	签到表附后	
会议主题：施工进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、大爬山升压站剩余支架基础要本周末要完成，7月17日轿子顶物料要准备齐全，准备施工。 2、项目支架曾预计12号到场，目前还未到场，其它主要设备均未到场，已严重影响施工进度，请西安热工院抓紧时间采购设备，运至现场。 3、相关检测、试验等资料尽快准备齐全。 4、图纸会审设计回函还未有正式文件回函，严重影响施工工作，请尽快回复。 5、本项目施工方经理和监理总监长期不在现场。 6、安全培训每天的班前会要做到位，提醒安全施工，加强安全意识。 监理单位： 1、本周末完成大爬山所有支架基础，准备好轿子顶基础施工的砂、石、水泥等物料。 2、项目主要设备还未到场，请西安热工院抓紧时间安排设备到场问题。 3、图纸会审问题设计院还未回函，尽快出具相关资料，完成闭环。 4、安全工作要严格按照要求来进行施工，每天早班会都要提醒安全事宜，提高安全防护意识，消除不安全的施工隐患。 5、质量上的小问题尽量避免，预制基础面要光滑，构配件放置控制在要求范围内，模板浇筑完后要清理干净，方便下次浇筑。 施工单位： 本周工程进度： 1、升压站围墙外空地支架基础定位放线完成100个，完成浇筑56个。			



2、升压站内车棚基础模板制作完成。

3、屋面预制基础全部完成。

下周工作计划:

1、屋面预制支架基础吊装至屋面。

2、车棚基础施工浇筑完成。

3、轿子顶进行施工安排，一周准备工作，将砂、石、水泥等物料运至现场，用水、用电等准备妥当，开始基础施工。

4、大爬山升压站外场地支架基础定位放线完成，支架基础浇筑全部完成。

监理项目部 (章):



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司 华能盘县大爬山风电场		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部 监理部	发文时间	2019-7-11

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目		
会议时间	2019年 7 月 11 日		
会议地点	华能贵州大爬山风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	谢正云		
2	高国伟	盘县项目部	
3	何洪斌		
4	高新华	西安热工院	
5	潘海波	西安热工院	
6	郭爱	常州正衡监理	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

